



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงาน
การดำเนินงานในรอบปีงบประมาณว่ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามากน้อยเพียงใด พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานเพื่อเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เพื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
ได้เสนอต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศรายงานดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสิวาน ศรีกลกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๓ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ จึงได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ภายในเดือนธันวาคม)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑ - ๓
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	
- แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๔ - ๕
- บัญชีสรุปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) , ฉบับเพิ่มเติม , ฉบับเปลี่ยนแปลง และบัญชีงบบุคลากร วัสดุ ตาม (แบบ ผ.๐๑) , (แบบ ผ.๐๑/๑)	๖ - ๓๔
- รายละเอียดผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘	๓๕ - ๗๓
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
- ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	๗๒ - ๗๘
- ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ	๗๙ - ๘๗
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ	๘๘ - ๑๐๐
ส่วนที่ ๕ ภาคผนวก	
- ประมวลภาพการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐๑ - ๑๒๕

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๓ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ จึงได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ภายในเดือนธันวาคม)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------|
| ๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสามคน |
| ๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |
| ๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |
| ๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง | จำนวนสองคน |
| ๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

จุดมุ่งหมายสำคัญของการประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น คือการประเมินว่ามีการนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไร เพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาได้
ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บข้อมูล เพื่อใช้เป็นสมมติฐานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป

๑. การติดตามและประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านพระ โดยตรวจสอบติดตามและประเมินผลก่อนดำเนินการโครงการว่าคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ ทั้งในขณะ
ดำเนินการตามโครงการเพื่อปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงทีและหลังสิ้นสุดโครงการเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินว่า
โครงการประสบความสำเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ได้ผลผลิตตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่าของผลการดำเนินงาน
เพื่อตัดสินใจว่าจะขยาย ปรับปรุง หรือสิ้นสุด หรือดำเนินการต่อเนื่องในปีต่อไป

๒. การจัดทำระบบฐานข้อมูลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในแต่ละปีให้เหมาะสม สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยแยกตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ทั้ง ๖ ด้าน ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

๓. การติดตามและประเมินผล กำหนดให้มีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานในแต่ละเรื่อง โดยให้มีการ
วัดผลเพื่อวัดคุณค่าของโครงการและผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นใน ๓ ตัวชี้วัด คือ

ผลงาน ได้แก่ สิ่งที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาความต้องการ ตามเป้าหมาย
ของงาน/โครงการ

ผลลัพธ์ ได้แก่ ผลที่ตามมาซึ่งเป็นเรื่องที่แสดงถึงการบรรลุความสำเร็จของงานที่เกิดขึ้น

ผลกระทบ ได้แก่ การประเมินผลที่ได้จากผลของโครงการทั้งที่คาดหวังและไม่ได้คาดหวังซึ่งเป็น
ผลทางบวกและลบ เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ เช่น ยกเลิก หรือ
ดำเนินการต่อไป

วิธีการประเมินตามตัวชี้วัด

- ประเด็นที่ ๑**
๑. จำนวนโครงการจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 ๒. ตรวจสอบจากฎีกาการจ่ายงบประมาณจากกองคลัง
- ประเด็นที่ ๒**
- ประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประจำปีจากประชาชนจากโครงการ โดยสุ่มตัวอย่างจากครัวเรือนในเขตตำบลบ้านพระ

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากที่ยังคงการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

แบบที่ ๒ กระบวนการติดตาม แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส
--

ชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (ไตรมาสที่ ๓ - ไตรมาสที่ ๔)

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(/) ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม - ธันวาคม)	(/) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)
(/) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน)	(/) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖		ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗		ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๘		ปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๙		ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง การแก้ไขปัญหาลังคมและความเดือดร้อนของประชาชน												
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม	๓	๒๐๐,๐๐๐	๓	๒๐๐,๐๐๐	๓	๒๐๐,๐๐๐	๓	๒๐๐,๐๐๐	๓	๒๐๐,๐๐๐	๑๕	๑,๐๐๐,๐๐๐
(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑๒	๙๙๐,๐๐๐	๑๒	๙๙๐,๐๐๐	๑๒	๙๙๐,๐๐๐	๑๒	๙๙๐,๐๐๐	๑๒	๙๙๐,๐๐๐	๖๐	๕,๙๕๐,๐๐๐
(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๖	๒๘,๑๙๑,๕๘๐	๖	๒๘,๑๙๑,๕๘๐	๖	๒๘,๑๙๑,๕๘๐	๖	๒๘,๑๙๑,๕๘๐	๖	๒๘,๑๙๑,๕๘๐	๓๐	๑๔๐,๕๙๗,๕๐๐
(๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์												
รวม	๑๗	๓๖,๒๙๑,๐๐๕	๑๗	๓๖,๒๙๑,๐๐๕	๑๗	๓๖,๒๙๑,๐๐๕	๑๗	๓๖,๒๙๑,๐๐๕	๑๗	๓๖,๒๙๑,๐๐๕	๓๘	๑๔๑,๒๒๕,๐๒๕
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๕	๑๕๐,๐๐๐
(๒) แผนงานการเกษตร	๗	๓๖๐,๐๐๐	๗	๓๖๐,๐๐๐	๗	๓๖๐,๐๐๐	๗	๓๖๐,๐๐๐	๗	๓๖๐,๐๐๐	๓๕	๑,๗๐๐,๐๐๐
(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๕๗,๐๐๐	๑	๕๗,๐๐๐	๑	๕๗,๐๐๐	๑	๕๗,๐๐๐	๑	๕๗,๐๐๐	๕	๒๘๕,๐๐๐
(๔) แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๕	๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม												
(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๒๗๐,๐๐๐	๑	๒๗๐,๐๐๐	๑	๒๗๐,๐๐๐	๑	๒๗๐,๐๐๐	๑	๒๗๐,๐๐๐	๕	๑,๓๕๐,๐๐๐
รวม	๑๑	๒,๗๑๗,๐๐๐	๑๑	๒,๗๑๗,๐๐๐	๑๑	๒,๗๑๗,๐๐๐	๑๑	๒,๖๖๗,๐๐๐	๑๑	๒,๖๖๗,๐๐๐	๕๕	๑๓,๔๘๕,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖		ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗		ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๘		ปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๙		ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร												
๖.๑ กลยุทธ์พัฒนานุเคราะห์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ให้มีประสิทธิภาพ												
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	๖	๑,๔๓๐,๐๐๐	๖	๑,๔๓๐,๐๐๐	๖	๑,๖๓๐,๐๐๐	๖	๑,๖๓๐,๐๐๐	๖	๑,๔๓๐,๐๐๐	๓๐	๗,๕๕๐,๐๐๐
๖.๒ กลยุทธ์พัฒนานุเคราะห์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ให้มีประสิทธิภาพ												
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๑๖๐,๐๐๐	๒	๑๖๐,๐๐๐	๒	๑๖๐,๐๐๐	๒	๑๖๐,๐๐๐	๒	๑๖๐,๐๐๐	๑๐	๘๐๐,๐๐๐
๖.๓ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนการปกครอง												
(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๘๐,๐๐๐	๑	๘๐,๐๐๐	๑	๘๐,๐๐๐	๑	๘๐,๐๐๐	๑	๘๐,๐๐๐	๕	๔๐๐,๐๐๐
๖.๔ กลยุทธ์จัดระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย												
(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๕	๓๓๐,๐๐๐	๕	๓๓๐,๐๐๐	๕	๓๓๐,๐๐๐	๕	๓๓๐,๐๐๐	๕	๓๓๐,๐๐๐	๒๕	๑,๖๕๐,๐๐๐
รวม	๑๕	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๕	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๕	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑๕	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑๕	๒,๐๐๐,๐๐๐	๗๐	๑๐,๔๐๐,๐๐๐
รวมทั้งหมด	๑๑๐	๔๖,๙๖๙,๖๐๕	๑๑๑	๔๖,๓๑๒,๖๐๕	๑๐๙	๔๖,๒๓๖,๐๐๕	๑๑๑	๔๖,๙๓๕,๔๐๕	๑๐๙	๔๖,๙๓๖,๐๐๕	๕๕๐	๒๒๐,๒๓๑,๖๒๕

๒.๒ สรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

แบบ ผ.๐๑/๑

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

หมู่บ้าน	ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖		ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗		ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๘		ปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๙		ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
หมู่ที่ ๑ บ้านหาดทราย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมู่ที่ ๒ บ้านไม้ล้อม												
รวม	๒	๒๖๗,๓๐๐	-	-	๒	๑,๑๗๘,๗๐๐	-	-	๒	๖๑๘,๒๐๐	๖	๒,๐๖๔,๕๐๐
หมู่ที่ ๓ บ้านพระ												
รวม	-	-	-	-	-	-	๑	๑๑๘,๕๐๐	๑	๑๖๖,๓๐๐	๒	๒๘๔,๘๐๐
หมู่ที่ ๔ บ้านคางหัวโขด												
รวม	๑	๑๐๗,๖๐๐	๑	๒๙๓,๐๐๐	-	-	๑	๕๑๐,๗๐๐	๑	๗๕๗,๑๐๐	๔	๑,๖๖๘,๖๐๐
หมู่ที่ ๕ บ้านใหม่												
รวม	๑	๔๓,๕๐๐	๑	๒๒,๘๐๐	๑	๒๙๖,๒๐๐	๑	๑๐๒,๒๐๐	๓	๓,๐๓๑,๑๐๐	๗	๓,๔๙๖,๒๐๐
หมู่ที่ ๖ บ้านหนองบัว (เกาะยายเสารี)												
รวม	๓	๗๕๕,๓๐๐	๓	๑,๑๙๕,๐๐๐	๒	๑,๑๓๖,๓๐๐	-	-	-	-	๘	๓,๐๘๖,๖๐๐
หมู่ที่ ๗ บ้านเนินดินแดง												
รวม	๒	๑,๒๔๕,๘๐๐	๖	๒,๗๑๗,๗๐๐	๔	๑,๑๕๓,๕๐๐	๑	๔๖๒,๐๐๐	-	-	๑๓	๕,๕๗๘,๗๐๐
หมู่ที่ ๘ บ้านคางหัวโขด												
รวม	๒	๑,๑๘๑,๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๒	๑,๑๘๑,๕๐๐
หมู่ที่ ๙ บ้านคางแหลมโขด												
รวม	๑	๑๘๐,๕๐๐	๑	๔๕๘,๕๐๐	๑	๓,๓๖๗,๗๐๐	๑	๓๗,๐๐๐	-	-	๔	๔,๐๔๓,๕๐๐
หมู่ที่ ๑๐ บ้านคางกระเจียว												
รวม	๑	๖๑๕,๐๐๐	๕	๗๕๕,๕๐๐	๑	๑,๘๖๖,๑๐๐	๑	๗๘๐,๗๐๐	-	-	๘	๓,๙๗๒,๕๐๐

๒.๒ สรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

แบบ ผ.๐๑/๑

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

หมู่บ้าน	ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖		ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗		ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๘		ปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๙		ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองจอก												
รวม	๑	๒๒๘,๙๐๐	๓	๑,๓๖๖,๘๐๐	๕	๕,๑๐๙,๒๐๐	๒	๔๕๗,๘๐๐	๑	๑๔๕,๙๐๐	๑๒	๗,๓๐๘,๕๐๐
หมู่ที่ ๑๒ บ้านยาง												
รวม	๒	๕๙๑,๕๕๓	๑	๑๐๔,๙๐๐	-	-	๓	๖๘๘,๑๐๐	๑	๓๘๐,๙๐๐	๗	๑,๗๖๕,๔๕๓
หมู่ที่ ๑๓ บ้านป่าเลื้อ												
รวม	๒	๑๕๐,๘๐๐	๓	๔๕๖,๘๐๐	๑	๕๗๓,๑๐๐	๑	๑,๒๔๕,๒๐๐	๑	๒๑๘,๙๐๐	๘	๒,๗๓๓,๖๐๐
หมู่ที่ ๑๔ บ้านหัวเขา												
รวม	๒	๖๒๖,๐๐๐	๗	๑,๔๐๔,๕๐๐	๒	๑,๒๕๖,๐๐๐	-	-	-	-	๑๑	๓,๒๘๖,๕๐๐
หมู่ที่ ๑๕ บ้านสามแยกวงเวียน (สี่แยกนครสวรรค์)												
รวม	๕	๙๕๖,๓๐๐	๒	๑,๑๐๖,๒๐๐	๒	๕๓๓,๐๐๐	๓	๕,๐๖๐,๕๐๐	๒	๑,๐๐๕,๙๐๐	๑๔	๘,๖๖๐,๙๐๐
หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองกันเกรา												
รวม	๕	๘๙๑,๘๐๐	๕	๗๕๕,๙๐๐	-	-	-	-	-	-	๑๐	๑,๖๔๗,๕๐๐
หมู่ที่ ๑๗ บ้านหนองประเทือง												
รวม	๑	๔๗,๒๐๐	๑	๕๔๑,๙๐๐	๑	๔๑๐,๖๐๐	๒	๗๐๓,๙๐๐	๑	๔๙๑,๐๐๐	๖	๒,๑๙๔,๖๐๐
หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองจอกใหม่												
รวม	๕	๑,๐๒๑,๖๐๐	๔	๒,๗๙๔,๙๐๐	๑	๑๕๙,๘๐๐	-	-	-	-	๑๐	๓,๙๗๖,๓๐๐
หมู่ที่ ๑๙ บ้านใหม่พัฒนา												
รวม	๒	๖๔๓,๐๐๐	๔	๑,๙๑๘,๙๐๐	-	-	-	-	๑	๑,๐๕๖,๕๐๐	๗	๓,๖๑๘,๔๐๐
รวมทั้งสิ้น	๓๘	๙,๕๕๒,๙๕๓	๕๖	๑๕,๗๗๑,๙๐๐	๒๓	๑๖,๙๘๖,๓๐๐	๑๗	๑๐,๒๖๖,๒๐๐	๑๔	๗,๘๗๐,๒๐๐	๑๔๔	๖๐,๔๔๗,๑๕๓

๒.๓ บัญชีสรุป โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประเภทครุภัณฑ์ วัสดุ	ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖		ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗		ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๘		ปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๙		ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและ การกีฬา ๑.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาชญากรรม การศึกษา ความมั่นคงและความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน (๑) แผนงานการรักษาความ สงบภายใน												
	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๔.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ฯลฯ (๑) แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา												
	๕	๒๑,๐๐๐,๐๐๐	๒	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๘	๒๗,๐๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๖	๓๑,๐๐๐,๐๐๐	๒	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๙	๓๗,๐๐๐,๐๐๐

๒.๔ บัญชีงบประมาณบัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประเภทครุภัณฑ์ วัสดุ	ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖		ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗		ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๘		ปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๙		ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ครุภัณฑ์กีฬา												
๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา สาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์												
(๑) แผนงานการศึกษา	-	-	๑	๑๒๗,๒๐๐	-	-	-	-	-	-	๑	๑๒๗,๒๐๐
รวม	-	-	๑	๑๒๗,๒๐๐	-	-	-	-	-	-	๑	๑๒๗,๒๐๐
๒. ครุภัณฑ์อื่น												
๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา การสาธารณสุข												
(๑) แผนงานสาธารณสุข	๑	๑,๒๗๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๑,๒๗๕,๐๐๐
รวม	๑	๑,๒๗๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๑,๒๗๕,๐๐๐
๓. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์												
๑.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไข ปัญหา												
(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๓๕๐,๐๐๐	๒	๗๐๐,๐๐๐	๓	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๗	๒,๓๐๐,๐๐๐
รวม	๑	๓๕๐,๐๐๐	๒	๗๐๐,๐๐๐	๓	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๗	๒,๓๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๒	๑,๖๒๕,๐๐๐	๓	๘๒๗,๒๐๐	๓	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๙	๓,๗๐๒,๒๐๐

๒.๙ บัญชีสรุปเพิ่มเติมโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมสาธารณสุขและการกีฬา ๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา สาธารณสุข การสังคม สงเคราะห์และการกีฬา (๑) แผนงานการศึกษา	-	-	๒	๕๐,๗๐๐	๒	๕๐,๗๐๐	๒	๕๐,๗๐๐	๒	๕๐,๗๐๐	๘	๒๐๒,๘๐๐
รวม	-	-	๒	๕๐,๗๐๐	๒	๕๐,๗๐๐	๒	๕๐,๗๐๐	๒	๕๐,๗๐๐	๘	๒๐๒,๘๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนรณรงค์ให้ ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๑) แผนงานการเกษตร	-	-	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	๔	๒๘๐,๐๐๐
รวม	-	-	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	๔	๒๘๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๔.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ฯลฯ ให้ได้ มาตรฐาน มีสาธารณูปโภคและบริการ สาธารณะครบถ้วน (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔	๑,๑๗๕,๗๐๐	๒๘	๓๗,๒๗๗,๐๐๐	๑๐	๔,๘๖๙,๗๐๐	๒	๑,๕๗๕,๔๐๐	๖	๓,๖๔๙,๗๐๐	๕๐	๔๙,๒๖๖,๗๐๐
รวม	๔	๑,๑๗๕,๗๐๐	๒๘	๓๗,๒๗๗,๐๐๐	๑๐	๔,๘๖๙,๗๐๐	๒	๑,๕๗๕,๔๐๐	๖	๓,๖๔๙,๗๐๐	๕๐	๔๙,๒๖๖,๗๐๐
รวมทั้งหมด	๔	๑,๑๗๕,๗๐๐	๓๑	๓๘,๐๓๗,๗๐๐	๑๓	๔,๙๓๙,๔๐๐	๕	๑,๖๔๖,๑๐๐	๙	๓,๗๗๐,๐๐๐	๖๒	๔๙,๗๘๕,๕๐๐

๒.๑๐ สรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แบบ ผ.๐๑/๑

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

หมู่บ้าน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
หมู่ที่ ๑๕ บ้านสามแยกวงเวียน (สี่แยกนครสวรรค์)	-	-	๑	๓๐๗,๘๐๐	๑	๒๑๖,๔๐๐	๑	๖๗๐,๐๐๐	๑	๑๘๔,๓๐๐	๔	๑,๓๗๘,๕๐๐
	-	-	๑	๓๐๔,๑๐๐	๑	๖๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒	๑,๐๒๔,๑๐๐
	-	-	๑	๕๑๘,๕๐๐	-	-	-	-	-	-	๑	๕๑๘,๕๐๐
	-	-	๑	๔๒๓,๘๐๐	-	-	-	-	-	-	๑	๔๒๓,๘๐๐
	-	-	๑	๑,๔๑๙,๕๐๐	-	-	-	-	-	-	๑	๑,๔๑๙,๕๐๐
	-	-	๑	๓๓,๘๐๐	-	-	-	-	-	-	๑	๓๓,๘๐๐
	-	-	๑	๓๒,๑๐๐	-	-	-	-	-	-	๑	๓๒,๑๐๐
	-	-	๑	๔๙๗,๖๐๐	-	-	-	-	-	-	๑	๔๙๗,๖๐๐
	-	-	๑	๔๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑	๔๘๐,๐๐๐
	-	-	๑	๑๒๗,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑	๑๒๗,๐๐๐
รวม	-	-	๑๐	๔,๒๓๔,๑๐๐	๒	๘๓๖,๔๐๐	๑	๖๗๐,๐๐๐	๑	๑๘๔,๓๐๐	๑๔	๕,๙๒๔,๘๐๐
หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองก้นเกรา	-	-	๑	๔๖๐,๖๐๐	๑	๑๕๖,๖๐๐	-	-	-	-	๒	๖๑๗,๒๐๐
รวม	-	-	๑	๔๖๐,๖๐๐	๑	๑๕๖,๖๐๐	-	-	-	-	๒	๖๑๗,๒๐๐
หมู่ที่ ๑๗ บ้านหนองประเทือง	-	-	๑	๔๒๓,๘๐๐	-	-	-	-	-	-	๑	๔๒๓,๘๐๐
รวม	-	-	๑	๔๒๓,๘๐๐	-	-	-	-	-	-	๑	๔๒๓,๘๐๐
หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองจอกใหม่	-	-	๑	๒๑๐,๗๐๐							๑	๒๑๐,๗๐๐
	-	-	๑	๔๖๐,๖๐๐							๑	๔๖๐,๖๐๐
รวม			๒	๖๗๑,๓๐๐							๒	๖๗๑,๓๐๐
หมู่ที่ ๑๙ บ้านใหม่พัฒนา	-	-	๑	๓๐๐,๐๐๐							๑	๓๐๐,๐๐๐
	-	-	๑	๑๓๓,๒๐๔,๗๖๒							๑	๑๓๓,๒๐๔,๗๖๒
รวม	-	-	๒	๔๓๓,๒๐๔,๗๖๒							๒	๔๓๓,๒๐๔,๗๖๒
รวมทั้งหมดย	-	-	๑๓	๕,๑๖๗,๖๐๘,๘๖๒	๑๒	๘,๐๙๓,๒๐๐	๓	๑,๓๓๖,๐๐๐	๔	๑,๓๗๗,๕๐๐	๕๒	๑๕,๐๐๔,๐๐๘,๘๖๒

๒.๙ บัญชีสรุปเพิ่มเติมโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๔.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ฯลฯ ให้ได้มาตรฐาน มีสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะครบครัน (๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	๘	๒,๗๒๑,๕๐๐	-	-	-	-	๘	๒,๗๒๑,๕๐๐
รวม	-	-	-	-	๘	๒,๗๒๑,๕๐๐	-	-	-	-	๘	๒,๗๒๑,๕๐๐
รวมทั้งหมด	-	-	-	-	๘	๒,๗๒๑,๕๐๐	-	-	-	-	๘	๒,๗๒๑,๕๐๐

๒.๑๐ สรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แบบ ผ.๐๑/๑

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

หมู่บ้าน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
หมู่ที่ ๑๒ บ้านยาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมู่ที่ ๑๓ บ้านป่าเสือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมู่ที่ ๑๔ บ้านหัวเขา	-	-	-	-	๑	๑๐๔,๓๐๐	-	-	-	-	๑	๑๐๔,๓๐๐
รวม	-	-	-	-	๑	๑๐๔,๓๐๐	-	-	-	-	๑	๑๐๔,๓๐๐
หมู่ที่ ๑๕ บ้านสามแยกวงเวียน (สี่แยกนเรศวร)	-	-	-	-	๑	๖๕๖,๕๐๐	-	-	-	-	๑	๖๕๖,๕๐๐
รวม	-	-	-	-	๑	๖๕๖,๕๐๐	-	-	-	-	๑	๖๕๖,๕๐๐
หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองกันเกรา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมู่ที่ ๑๗ บ้านหนองประเทือง	-	-	-	-	๑	๔๙๖,๗๐๐	-	-	-	-	๑	๔๙๖,๗๐๐
รวม	-	-	-	-	๑	๔๙๖,๗๐๐	-	-	-	-	๑	๔๙๖,๗๐๐
หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองจอกใหม่	-	-	-	-	๒	๔๘๙,๘๐๐	-	-	-	-	๒	๔๘๙,๘๐๐
รวม	-	-	-	-	๒	๔๘๙,๘๐๐	-	-	-	-	๒	๔๘๙,๘๐๐
หมู่ที่ ๑๙ บ้านใหม่พัฒนา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งหมด	-	-	-	-	๘	๒,๗๓๑,๕๐๐	-	-	-	-	๘	๒,๗๓๑,๕๐๐

๒.๙ บัญชีสรุปเพิ่มเติมโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา ๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา สาธารณสุข การสังคม สงเคราะห์ และการกีฬา (๑) แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	๒	๖๐,๐๐๐	๒	๖๐,๐๐๐	๒	๖๐,๐๐๐	๖	๓๘๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	๒	๖๐,๐๐๐	๒	๖๐,๐๐๐	๒	๖๐,๐๐๐	๖	๓๘๐,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนแรงจูงใจให้ ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๑) แผนงานเกษตรและชุมชน	-	-	-	-	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๓	๙๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๓	๙๐,๐๐๐

๒.๙ บัญชีสรุปเพิ่มเติมโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ												
๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการทำเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์ (๑) แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	๒	๘๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐	๖	๒๔๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	๒	๘๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐	๖	๒๔๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๔.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ฯลฯ ให้ได้มาตรฐาน มีสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะครบครัน (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	๑๖	๓๖,๖๗๔,๓๐๐	๑๕	๘,๐๓๕,๐๐๐	๑	๖๔๕,๙๐๐	๓๒	๔๕,๓๕๔,๒๐๐
รวม	-	-	-	-	๑๖	๓๖,๖๗๔,๓๐๐	๑๕	๘,๐๓๕,๐๐๐	๑	๖๔๕,๙๐๐	๓๒	๔๕,๓๕๔,๒๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	๒๑	๓๖,๗๕๔,๓๐๐	๒๔	๘,๘๔๐,๐๐๐	๓	๘๕๑,๙๐๐	๓๘	๔๖,๒๕๐,๒๐๐

๒.๑๐ สรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แบบ ผ.๐๑/๑

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

หมู่บ้าน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
หมู่ที่ ๓๒ บ้านยาง	-	-	-	-	๒	๕๑๐,๓๐๐	-	-	-	-	๒	๕๑๐,๓๐๐
รวม	-	-	-	-	๒	๕๑๐,๓๐๐	-	-	-	-	๒	๕๑๐,๓๐๐
หมู่ที่ ๓๓ บ้านป่าเสือ	-	-	-	-	๒	๓๙๗,๔๐๐	-	-	๒	๕๘๘,๖๐๐	๔	๙๘๖,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	๒	๓๙๗,๔๐๐	-	-	๒	๕๘๘,๖๐๐	๔	๙๘๖,๐๐๐
หมู่ที่ ๓๔ บ้านหัวเขา	-	-	-	-	๓	๘๙๐,๖๐๐	-	-	๓	๕๒,๐๐๐	๖	๙๔๒,๖๐๐
รวม	-	-	-	-	๓	๘๙๐,๖๐๐	-	-	๓	๕๒,๐๐๐	๖	๙๔๒,๖๐๐
หมู่ที่ ๓๕ บ้านสามแยกวงเวียน (สี่แยกนเรศวร)	-	-	-	-	๓	๕๘๑,๗๐๐	-	-	-	-	๓	๕๘๑,๗๐๐
รวม	-	-	-	-	๓	๕๘๑,๗๐๐	-	-	-	-	๓	๕๘๑,๗๐๐
หมู่ที่ ๓๖ บ้านหนองก้นกรร	-	-	-	-	๖	๒,๔๐๒,๙๐๐	-	-	๓	๒,๔๔๙,๗๐๐	๙	๔,๘๕๒,๖๐๐
รวม	-	-	-	-	๖	๒,๔๐๒,๙๐๐	-	-	๓	๒,๔๔๙,๗๐๐	๙	๔,๘๕๒,๖๐๐
หมู่ที่ ๓๗ บ้านหนองประเทือง	-	-	-	-	๓	๓๙๓,๕๐๐	-	-	๓	๒๗๐,๙๐๐	๖	๖๖๔,๔๐๐
รวม	-	-	-	-	๓	๓๙๓,๕๐๐	-	-	๓	๒๗๐,๙๐๐	๖	๖๖๔,๔๐๐
หมู่ที่ ๓๘ บ้านหนองจอกใหม่	-	-	-	-	๓	๔๐๗,๗๐๐	-	-	๓	๖๐,๖๐๐	๖	๔๖๘,๓๐๐
รวม	-	-	-	-	๓	๔๐๗,๗๐๐	-	-	๓	๖๐,๖๐๐	๖	๔๖๘,๓๐๐
หมู่ที่ ๓๙ บ้านใหม่พัฒนา	-	-	-	-	๒	๖๙๙,๖๐๐	-	-	-	-	๒	๖๙๙,๖๐๐
รวม	-	-	-	-	๒	๖๙๙,๖๐๐	-	-	-	-	๒	๖๙๙,๖๐๐
รวมทั้งหมด	-	-	-	-	๓๘	๑๖,๒๗๕,๙๐๐	๔	๘๑๒,๕๐๐	๙	๔,๒๓๓,๘๐๐	๕๑	๒๑,๓๒๒,๒๐๐

๒.๑๑ บัญชีงบหน้าบัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ประเภทครุภัณฑ์ วัสดุ	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. แผนงานเคหะและชุมชน - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐
รวมทั้งหมด	-	-	-	-	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐

๒.๑๑ บัญชีงบหน้าบัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ประเภทครุภัณฑ์ วัสดุ	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. แผนงานสาธารณสุข - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	-	-	-	-	๑	๑๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑	๑๑๐,๐๐๐
รวมทั้งหมด	-	-	-	-	๑	๑๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑	๑๑๐,๐๐๐

๒.๑๑ บัญชีงบหน้าบัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ประเภทครุภัณฑ์ วัสดุ	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน												
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	๕	๙,๕๕๕,๙๑๔	-	-	-	-	๕	๙,๕๕๕,๙๑๔
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	๑	๒,๕๖๓,๐๐๐	-	-	-	-	๑	๒,๕๖๓,๐๐๐
รวมทั้งหมด	-	-	-	-	๕	๓,๕๑๘,๙๑๔	-	-	-	-	๕	๓,๕๑๘,๙๑๔

๒.๑๑ บัญชีงบหน้าบัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ประเภทครุภัณฑ์ วัสดุ	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. แผนงานเกษตรและชุมชน - วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	๑	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๑	๓๐๐,๐๐๐	๒	๖๐๐,๐๐๐
รวมทั้งหมด	-	-	-	-	๑	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๑	๓๐๐,๐๐๐	๒	๖๐๐,๐๐๐

๒.๑๑ บัญชีงบหน้าบัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ประเภทครุภัณฑ์ วัสดุ	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน - วัสดุจรรยา	-	-	-	-	๔	๖๕,๐๐๐	-	-	-	-	๔	๖๕,๐๐๐
รวมทั้งหมด	-	-	-	-	๔	๖๕,๐๐๐	-	-	-	-	๔	๖๕,๐๐๐

๒.๙ บัญชีสรุปเพิ่มเติมโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ												
๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการทำเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์ (๑) แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	๓	๑๓๐,๐๐๐	๓	๑๓๐,๐๐๐	๓	๑๓๐,๐๐๐	๙	๓๙๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	๓	๑๓๐,๐๐๐	๓	๑๓๐,๐๐๐	๓	๑๓๐,๐๐๐	๙	๓๙๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๔.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ฯลฯ ให้ได้มาตรฐาน มีสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะครบครัน (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	๓	๑,๖๙๖,๘๐๐	๒	๕๘๔,๗๐๐	-	-	๕	๒,๒๘๑,๕๐๐
รวม	-	-	-	-	๓	๑,๖๙๖,๘๐๐	๒	๕๘๔,๗๐๐	-	-	๕	๒,๒๘๑,๕๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	๖	๑,๘๒๖,๘๐๐	๕	๗๑๘,๗๐๐	๓	๑๓๐,๐๐๐	๑๘	๒,๖๖๖,๘๐๐

๒.๑๐ สรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แบบ ผ.๐๑/๑

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

หมู่บ้าน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
หมู่ที่ ๑ บ้านหาดทราย	-	-	-	-	-	-	๑	๔,๕๓๓,๓๐๐	-	-	๑	๔,๕๓๓,๓๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๑	๔,๕๓๓,๓๐๐	-	-	๑	๔,๕๓๓,๓๐๐
หมู่ที่ ๒ บ้านไผ่ล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมู่ที่ ๓ บ้านพระ	-	-	-	-	-	-	๒	๑,๓๘๐,๕๐๐	-	-	๒	๑,๓๘๐,๕๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๒	๑,๓๘๐,๕๐๐	-	-	๒	๑,๓๘๐,๕๐๐
หมู่ที่ ๔ บ้านคางหัวโจก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมู่ที่ ๕ บ้านใหม่	-	-	-	-	-	-	๑	๑๐๒,๑๐๐	-	-	๑	๑๐๒,๑๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๑	๑๐๒,๑๐๐	-	-	๑	๑๐๒,๑๐๐
หมู่ที่ ๖ บ้านหนองบัว (เกาะยายเสาว)	-	-	-	-	-	-	๑	๔๑,๐๐๐	-	-	๑	๔๑,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๑	๔๑,๐๐๐	-	-	๑	๔๑,๐๐๐
หมู่ที่ ๗ บ้านเนินดินแดง	-	-	-	-	๑	๕,๗๕๖,๑๐๐	-	-	-	-	๑	๕,๗๕๖,๑๐๐
รวม	-	-	-	-	๑	๕,๗๕๖,๑๐๐	-	-	-	-	๑	๕,๗๕๖,๑๐๐
หมู่ที่ ๘ บ้านคางหัวโจก	-	-	-	-	-	-	๑	๗๕,๗๐๐	๑	๑๗๗,๔๐๐	๒	๒๕๓,๑๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๑	๗๕,๗๐๐	๑	๑๗๗,๔๐๐	๒	๒๕๓,๑๐๐
หมู่ที่ ๙ บ้านคางแหลมโจก	-	-	-	-	-	-	๒	๑,๐๗๕,๓๐๐	-	-	๒	๑,๐๗๕,๓๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๒	๑,๐๗๕,๓๐๐	-	-	๒	๑,๐๗๕,๓๐๐
หมู่ที่ ๑๐ บ้านคางกระจาย	-	-	-	-	-	-	๑	๒๕๙,๓๐๐	๒	๘๐๐,๒๐๐	๓	๑,๐๕๙,๕๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๑	๒๕๙,๓๐๐	๒	๘๐๐,๒๐๐	๓	๑,๐๕๙,๕๐๐
หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองจอก	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๑๑๕,๓๐๐	๑	๑๑๕,๓๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๑๑๕,๓๐๐	๑	๑๑๕,๓๐๐

๒.๑๐ สรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แบบ ผ.๐๑/๑

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

หมู่บ้าน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
หมู่ที่ ๑๒ บ้านอ่าง	-	-	-	-	-	-	๑	๘๙๗,๙๙๙	๑	๙๕๙๗,๓๐๐	๒	๑,๐๔๙,๒๙๙
รวม	-	-	-	-	-	-	๑	๘๙๗,๙๙๙	๑	๙๕๙๗,๓๐๐	๒	๑,๐๔๙,๒๙๙
หมู่ที่ ๑๓ บ้านป่าเสือ	-	-	-	-	-	-	๑	๑๓๙,๓๐๐	๒	๒๑๙,๕๐๐	๓	๓๕๘,๘๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๑	๑๓๙,๓๐๐	๒	๒๑๙,๕๐๐	๓	๓๕๘,๘๐๐
หมู่ที่ ๑๔ บ้านหัวเขา	-	-	-	-	๑	๔๘๕,๓๐๐	๑	๙๐๗,๕๐๐	-	-	๒	๑,๓๙๒,๘๐๐
รวม	-	-	-	-	๑	๔๘๕,๓๐๐	๑	๙๐๗,๕๐๐	-	-	๒	๑,๓๙๒,๘๐๐
หมู่ที่ ๑๕ บ้านสามแยกวงเวียน (สี่แยกนเรศวร)	-	-	-	-	๑	๒,๔๒๕,๙๐๐	-	-	-	-	๑	๒,๔๒๕,๙๐๐
รวม	-	-	-	-	๑	๒,๔๒๕,๙๐๐	-	-	-	-	๑	๒,๔๒๕,๙๐๐
หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองกันเกรา	-	-	-	-	๑	๓๒๕,๖๐๐	๓	๑,๕๙๓,๕๐๐	-	-	๔	๑,๙๑๙,๑๐๐
รวม	-	-	-	-	๑	๓๒๕,๖๐๐	๓	๑,๕๙๓,๕๐๐	-	-	๔	๑,๙๑๙,๑๐๐
หมู่ที่ ๑๗ บ้านหนองประเทือง	-	-	-	-	-	-	๒	๘๙๗,๙๐๐	๑	๙๓,๙๐๐	๓	๙๙๑,๘๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๒	๘๙๗,๙๐๐	๑	๙๓,๙๐๐	๓	๙๙๑,๘๐๐
หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองจอกใหม่	-	-	-	-	๑	๔๙๕,๔๐๐	๑	๒๖๕,๘๐๐	๑	๒๙๓,๖๐๐	๓	๑,๐๕๔,๘๐๐
รวม	-	-	-	-	๑	๔๙๕,๔๐๐	๑	๒๖๕,๘๐๐	๑	๒๙๓,๖๐๐	๓	๑,๐๕๔,๘๐๐
หมู่ที่ ๑๙ บ้านใหม่พัฒนา	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๑๙๗,๐๐๐	๑	๑๙๗,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๑๙๗,๐๐๐	๑	๑๙๗,๐๐๐
รวมทั้งหมด	-	-	-	-	๗	๙,๔๘๘,๑๐๐	๑๘	๖,๙๙๓,๐๙๙	๑๐	๒,๘๙๑,๒๐๐	๓๕	๑๙,๓๗๒,๓๙๙

๒.๑๑ บัญชีงบหน้าบัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ประเภทครุภัณฑ์ วัสดุ	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป - ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	๓	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓	๕๐๐,๐๐๐
รวมทั้งหมด	-	-	-	-	๓	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓	๕๐๐,๐๐๐

๒.๑๑ บัญชีงบหน้าบัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ประเภทครุภัณฑ์ วัสดุ	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	๑	๔,๘๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑	๔,๘๖๐,๐๐๐
- ครุภัณฑ์อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	๑	๓๘๐,๐๐๐	-	-	๑	๓๘๐,๐๐๐
รวมทั้งหมด	-	-	-	-	๑	๔,๘๖๐,๐๐๐	๑	๓๘๐,๐๐๐	-	-	๒	๕,๒๔๐,๐๐๐

๒.๑๒ รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘
ในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ตามยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน (แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา	๕๗	๘๖.๓๖	-	-	๓	๔.๕๕	๖	๙.๐๙	๖๖	๑๐๐
๒. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๗	๗๗.๗๘	-	-	-	-	๒	๒๒.๒๒	๙	๑๐๐
๓. ด้านการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	๒	๕๐.๐๐	-	-	-	-	๒	๕๐.๐๐	๔	๑๐๐
๔. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗๐	๙๘.๕๙	-	-	-	-	๑	๑.๔๑	๗๑	๑๐๐
๕. ด้านการท่องเที่ยว	๓	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	๓	๑๐๐
๖. ด้านการเมือง การบริหาร (เงินอุดหนุน , ครุภัณฑ์)	๓๔	๗๙.๐๗	๓	๖.๙๘	-	-	๖	๑๓.๙๕	๔๓	๑๐๐
รวม	๑๗๓	๘๘.๒๗	๓	๑.๕๓	๓	๑.๕๓	๑๗	๘.๖๗	๑๙๖	๑๐๐

๒.๑๓ การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๘ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๓. ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา	๒๘,๙๙๕,๒๗๗.๘๔	๔๓.๒๗	-	-	๒๘,๙๙๕,๒๗๗.๘๔	๔๓.๒๗
๒. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๑,๗๗๔,๙๔๖	๒.๖๕	-	-	๑,๗๗๔,๙๔๖	๒.๖๕
๓. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๙๓,๐๖๔.๘๘	๐.๒๙	-	-	๑๙๓,๐๖๔.๘๘	๐.๒๙
๔. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗,๕๗๙,๗๕๐	๑๑.๓๓	๒๗,๑๕๔,๓๙๐.๖๒	๔๐.๕๒	๓๔,๗๓๔,๑๔๐.๖๒	๕๑.๘๓
๕. ด้านการท่องเที่ยว	๒๖๒,๙๘๘	๐.๓๙	-	-	๒๖๒,๙๘๘	๐.๓๙
๖. ด้านการเมือง การบริหาร	๑,๐๕๔,๖๖๕.๕๙	๑.๕๗	-	-	๑,๐๕๔,๖๖๕.๕๙	๑.๕๗
รวมทั้งสิ้น	๓๙,๘๖๐,๖๗๒.๓๑	๕๙.๔๘	๒๗,๑๕๔,๓๙๐.๖๒	๔๐.๕๒	๖๗,๐๑๕,๐๖๒.๙๓	๑๐๐

๒.๑๔ การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๘ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เงินอุดหนุน

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-
๒. เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๒,๖๗๔,๒๗๒	๓๓.๕๓	-	-	๒,๖๗๔,๒๗๒	๓๓.๕๓
๓. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	๑,๕๕๕,๔๒๔	๑๙.๔๙	-	-	๑,๕๕๕,๔๒๔	๑๙.๔๙
๔. เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	๓,๗๕๓,๒๖๔.๕๓	๔๗.๐๐	-	-	๓,๗๕๓,๒๖๔.๕๓	๔๗.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๗,๙๘๐,๙๖๐.๕๓	๑๐๐	-	-	๗,๙๘๐,๙๖๐.๕๓	๑๐๐

บัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ (สำหรับบริการสาธารณะ)

รายการ	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. วัสดุจรรยาจร	๑๑๐,๕๐๐	๓.๑๖	-	-	๑๑๐,๕๐๐	๓.๑๖
๒. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๙๑,๐๐๐	๒.๖๐	-	-	๙๑,๐๐๐	๒.๖๐
๓. วัสดุงานบ้านงานครัว	๓๐๐,๐๐๐	๘.๕๖	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๘.๕๖
๔. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	๗๑.๔๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๗๑.๔๐
๕. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๑๔.๒๘	๕๐๐,๐๐๐	๑๔.๒๘
รวมทั้งสิ้น	๕๐๑,๕๐๐	๑๔.๓๒	๓,๐๐๐,๐๐๐	๘๕.๖๘	๓,๕๐๑,๕๐๐	๑๐๐

๒.๑๔ การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๘ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

บัญชีครุภัณฑ์ (สำหรับการปฏิบัติงาน)

รายการ	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน	๓๙,๕,๐๐๐	๓๕.๑๖	-	-	๓๙,๕,๐๐๐	๓๕.๑๖
๒. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	๔๔๑,๗๐๐	๓๙.๓๒	-	-	๔๔๑,๗๐๐	๓๙.๓๒
๓. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	๒๓,๙๗๐	๒.๑๓	-	-	๒๓,๙๗๐	๒.๑๓
๔. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๘๒,๘๐๐	๗.๓๗	-	-	๘๒,๘๐๐	๗.๓๗
๕. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๔๐,๓๙๐	๓.๖๐	-	-	๔๐,๓๙๐	๓.๖๐
๖. ครุภัณฑ์การเกษตร	๑๔,๕๐๐	๑.๒๙	-	-	๑๔,๕๐๐	๑.๒๙
๗. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑๒๕,๐๐๐	๑๑.๑๓	-	-	๑๒๕,๐๐๐	๑๑.๑๓
รวมทั้งสิ้น	๑,๑๒๓,๓๖๐	๑๐๐	-	-	๑,๑๒๓,๓๖๐	๑๐๐

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
 ประจำปีงบประมาณที่ ๑ - ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

สรุปรวมยุทธศาสตร์และงบประมาณ

จำนวนโครงการแผนพัฒนา ๒๕๖๗					งบประมาณ				หมายเหตุ
ตั้งไว้	โครงการที่ตั้ง งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ ที่ดำเนินการ	ร้อยละ	ตั้งไว้ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	ประหยัดงบ	ร้อยละ	ไตรมาสที่ ๑ ถึง ไตรมาสที่ ๔
๒๓๖	๑๙๖	๘๓.๐๕	๑๗๓	๘๘.๒๗	๘๑,๕๑๙,๒๖๘.๖๒	๗๕,๔๙๗,๕๔๓.๔๔	๖,๐๒๑,๗๒๕.๑๘	๙๒.๖๑	

ความเห็นของผลประเมิน

๑. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และฉบับเพิ่มเติม ฉบับเปลี่ยนแปลง และฉบับแก้ไข จนถึงปัจจุบัน
 ควรมีความสัมพันธ์กับศักยภาพด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
๒. การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการจริง ควรให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้
๓. ควรมีการวางแผนและประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง
๔. ควรดำเนินโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ
๕. ควรบริหารจัดการและดำเนินการตามแผนงบประมาณของปีนั้นๆ ตามที่ได้วางแผนไว้

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี ๒๕๖๔ ตามยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน (แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา
ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) จำนวน ๖๖ โครงการ ดังนี้

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ และเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔							
๑. โครงการปฐมนิเทศ ผู้ปกครอง	/				๕,๐๐๐	๓,๖๕๖	๑,๓๔๔
๒. โครงการพัฒนา ศพด. เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ การศึกษาตามอัธยาศัย	/				๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-
๓. โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก ปฐมวัย	/				๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-
๔. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.อบต.บ้านพระ	/				๓๔,๓๐๐	๑๖,๖๖๐	๑๗,๖๔๐
๕. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ศพด. อบต.บ้านพระ	/				๒๒,๓๕๐	๑๑,๐๕๐	๑๑,๓๐๐
๖. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา ค่าจัดการเรียนการ สอน (รายหัว) ของเด็ก ปฐมวัย ศพด.อบต.บ้านพระ	/				๑๔๕,๗๒๘	๑๔๕,๗๒๘	-
๗. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา ค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ศพด. อบต.บ้านพระ	/				๑๔,๐๐๐	๖,๘๐๐	๗,๒๐๐
๘. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ศพด. อบต.บ้านพระ	/				๒๐,๓๐๐	๙,๘๖๐	๑๐,๔๔๐
๙. โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของ ศพด. อบต.บ้านพระ	/				๔๘๙,๕๑๐	๔๔๙,๑๔๕	๔๐,๓๖๕

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ และเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
๑๐. ค่าวัสดุเพื่อการศึกษา ของ ศพด. อบต.บ้านพระ	/				๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-
๑๑. โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.อบต.บ้านพระ	/				๓๕๕,๐๐๐	๑๓๖,๕๒๒.๙๕	๘,๐๗๗.๐๖
๑๒. ค่าพวงมาลัย ช่อ ดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธี การวันสำคัญต่างๆ	/				๑๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	๗,๐๐๐
๑๓. โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียน ในสังกัดสำนักบริหารงาน การศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี	/				๕๘๐,๕๐๐ + ๑๐๘,๘๐๐ (โยนเพิ่ม) ๖๘๙,๓๐๐	๖๘๘,๓๘๘.๖๕	๑๑,๙๑
๑๔. โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนวัดบ้านพระ	/				๓๐๕,๕๐๐ + ๑,๕๐๐ (โยนเพิ่ม) ๓๐๖,๘๐๐	๓๐๖,๕๒๐.๙๖	๗๐.๒๔
๑๕. โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนอนุบาลเมือง ปราจีนบุรี	/				๗๓๕,๐๐๐	๗๓๐,๕๓๗.๕๐	๔,๔๖๒.๕๐
๑๖. ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV	/				๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	-
๑๗. โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	/				๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	-
๑๘. โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาเปตอง ด้านยาเสพติด	/				๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-
๑๙. โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาฟุตบอล ด้านยาเสพติด	/				๒๕๐,๐๐๐ + ๓๖,๐๐๐ (โยนเพิ่ม) ๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	-
๒๐. โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาฟุตบอล ด้านยาเสพติด	/				๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-
๒๑. โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาและนันทนาการเด็ก ปฐมวัย	/				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-
๒๒. ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง ศาสนา/รัฐพิธี	/				๓๕๐,๐๐๐	๓๐๘,๔๕๐	๔๑,๕๕๐

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ และเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
๒๓. โครงการจัดและร่วม การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและ มหกรรมออกกำลังกายา	/				๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-
๒๔. โครงการจัดและร่วม การแข่งขันกีฬาร่วมกับภาค ราชการ เอกชน และ ประชาชนด้านยาเสพติด				/	๓๐,๐๐๐ - ๓๖,๐๐๐ (เกินก) ๐	-	-
๒๕. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ กีฬาหมู่บ้าน ให้กับศูนย์กีฬา ประจำหมู่บ้าน/ชุมชนฯ จำนวน ๑๙ หมู่บ้าน	/				๑๔๒,๕๐๐	๑๔๒,๕๐๐	-
๒๖. โครงการอบรมป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	/				๒๓๐,๐๐๐	๒๒๒,๕๗๐	๗,๔๓๐
๒๗. ค่าจ้างเหมาสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ จำนวน ๑๙ หมู่บ้าน	/				๕๐,๐๐๐	๔๓,๔๐๔	๖,๕๙๖
๒๘. โครงการอบรมสร้าง ภูมิคุ้มกันในเยาวชนให้ ห่างไกลยาเสพติด	/				๓๐,๐๐๐	๒๔,๐๔๐	๕,๙๖๐
๒๙. โครงการอบรมให้ ความรู้เรื่องกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	/				๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-
๓๐. โครงการเด็กปฐมวัย ใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น	/				๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-
๓๑. ค่าจัดซื้อถุงมือยาง หน้ากากอนามัย	/				๓๐,๐๐๐	๑๐,๓๐๕	๑๙,๖๙๕
๓๒. โครงการการปฏิบัติ ธรรม (บวชชีพราหมณ์) เนื่องในวันมาฆบูชา				/	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐
๓๓. โครงการการปฏิบัติ ธรรม (บวชชีพราหมณ์) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศร				/	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐
๓๔. โครงการการปฏิบัติ ธรรม (บวชชีพราหมณ์) เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่อง ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์				/	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ และเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
๓๕. โครงการจัดงานสืบ สานประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุของตำบล บ้านพระ	/				๑๒๐,๐๐๐ + ๓๐,๐๐๐ (เงินเฟ้อ) ๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-
๓๖. เงินช่วยเหลือ (ค่าทำ ศพข้าราชการ/พนักงาน)			/		๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐
๓๗. โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม สำหรับ เด็กและเยาวชน				/	๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ (เงินทด) ๐	-	-
๓๘. ค่าจ้างเหมาบริการฉีด วัคซีนพิษสุนัขบ้า	/				๓๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐
๓๙. โครงการสืบสาน อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย สำหรับ เด็กและเยาวชน				/	๓๐,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ (เงินทด) ๖,๐๐๐	-	๖,๐๐๐
๔๐. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญทาง ศาสนา	/				๕๐,๐๐๐ - ๒๔,๖๐๐ (เงินทด) ๒๕,๔๐๐	๕,๐๐๐	๓๕,๔๐๐
๔๑. โครงการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น วันเข้าพรรษา	/				๕๐,๐๐๐	๓๗,๓๕๐	๓๖,๖๕๐
๔๒. โครงการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น วันลอยกระทง	/				๑๒๐,๐๐๐	๑๑๐,๓๓๓	๙,๖๖๗
๔๓. ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ใช้ในการกำจัดเก็บขยะมูล ฝอย	/				๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-
๔๔. โครงการอบรมและ ศึกษาดูงานด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และ แหล่งเรียนรู้ทางโบราณ สถาน สำหรับผู้สูงอายุใน ตำบลบ้านพระ	/				๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-
๔๕. ค่าจัดซื้อถุงมือ รองเท้าบูท ฯลฯ ใช้ในการ กำจัดเก็บขยะมูลฝอย	/				๖๕,๐๐๐	๖๔,๗๐๕	๒๒๕
๔๖. โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้ด้านอาชีพในการ ส่งเสริมการขายและการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มอาชีพ	/				๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ และเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
๔๗. โครงการอบรมเพิ่ม บทบาทการเป็นผู้นำ บุคลิกภาพที่ดี และการ พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ในตำบลบ้านพระ	/				๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-
๔๘. โครงการอบรมให้ ความรู้เรื่องกฎหมายลด ความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก เยาวชนในตำบลบ้านพระ	/				๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-
๔๙. โครงการฝึกอบรม อาชีพกลุ่มเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ในตำบลบ้านพระ	/				๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-
๕๐. โครงการอบรมให้ ความรู้ในการป้องกันตั้ง ครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	/				๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-
๕๑. เงินช่วยเหลือค่าทำศพ พนักงานจ้าง			/		๔๕,๐๐๐	-	๔๕,๐๐๐
๕๒. โครงการอบรมศึกษาคู งาน เพื่อพัฒนาทักษะ ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อย โอกาส ในตำบลบ้านพระ	/				๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๙๕๐	๕๐
๕๓. ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินคดีและค่าธรรมเนียม ศาลเกี่ยวกับงานด้าน กฎหมายขององค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านพระ			/		๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐
๕๔. โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส	/				๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-
๕๕. จัดสวัสดิการเงิน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับ ผู้ป่วยเอดส์	/				๓๙๘,๐๐๐	๓๖๒,๐๐๐	๓๖,๐๐๐
๕๖. โครงการสร้าง หลักประกันรายได้แก่ ผู้สูงอายุ สวัสดิการเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ	/				๓๙,๕๖๖,๐๐๐ - ๓๕๐,๐๐๐ (โอนสค) ๓๙,๔๓๖,๐๐๐	๓๘,๙๒๒,๘๐๐	๔๙๓,๒๐๐

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ และเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
๕๗. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ สวัสดิการเบี้ยความพิการ	/				๔,๒๖๐,๐๐๐ + ๒๕๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๔,๕๑๐,๐๐๐	๔,๓๒๐,๕๐๐	๘๙,๖๐๐
๕๘. ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	/				๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	-
๕๙. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านพระ	/				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-
๖๐. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	/				๖๐๐,๐๐๐	๕๖๘,๑๘๕	๓,๘๑๕
๖๑. เงินสมทบกองทุนทดแทน	/				๑๒๐,๐๐๐	๗,๒๓๙	๑๑๒,๗๖๑
๖๒. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ	/				๓๐๐,๐๐๐	๓๕,๓๓๖	๘๔,๖๖๔
๖๓. เงินช่วยเหลือค่าทำศพลูกจ้างประจำ	/				๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐
๖๔. โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีอุทกภัยน้ำท่วมครัวผู้ประสบภัย (ไฟไหม้บ้าน)	/				๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-
๖๕. โครงการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพคูน้ำบริการสาธารณะ	/				๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-
๖๖. โครงการเผ่าะวังคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค	/				๓๐,๐๐๐	๒๕,๕๗๕	๔,๔๒๕
รวมไตรมาสที่ ๑ - ๔	๕๗	-	๓	๒	๓๐,๑๙๐,๘๘๘	๒๙,๓๗๕,๒๓๕.๕๔	๔,๔๒๕,๖๐๐.๕๖

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา โครงการที่ได้ปฏิบัติ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐
กันยายน ๒๕๖๘) จำนวน ๖๖ โครงการ ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน ๕๗ โครงการ |
| - โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน - โครงการ |
| - โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน ๓ โครงการ |
| - โครงการที่ยกเลิก | จำนวน ๖ โครงการ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๔
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) จำนวน ๙ โครงการ ดังนี้

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ และเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
๑. ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและดูแลที่สาธารณะประโยชน์				/	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐
๒. โครงการบวชต้นไม้	/				๓๐,๐๐๐	๑๓,๕๒๕	๑๖,๐๗๕
๓. ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก เพื่อดูแลบำรุงรักษาทำความสะอาดตึกหญ้า	/				๑๑๕,๒๐๐	๙,๖๐๐ (กัณฑ์ผูกพัน) ๑๐๕,๖๐๐	-
๔. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายบอกชื่อซอย				/	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐
๕. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานที่ความรับผิดชอบ ของ อบต.บ้านพระ	/				๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๗๒	๖๘
๖. ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุการเกษตรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	/				๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-
๗. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย	/				๕๐,๐๐๐	๔๙,๓๘๕	๒,๖๑๕
๘. โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (ออล.)	/				๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๓๓	๖๗
๙. ค่ากำจัดขยะมูลฝอยในระบบฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล	/				๑,๘๐๐,๐๐๐ + ๓๓๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๙๒๐,๐๐๐ (โอนลด) ๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๘,๕๗๓	๑,๕๐๗
รวมไตรมาสที่ ๑ - ๔	๗	-	-	๒	๑,๙๖๕,๒๐๐	๑,๗๙๔,๙๕๖	๑๙๐,๒๔๔

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการที่ได้ปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) จำนวน ๙ โครงการ ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน ๗ โครงการ |
| - โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน - โครงการ |
| - โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน - โครงการ |
| - โครงการที่ยกเลิก | จำนวน ๒ โครงการ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการและเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑. โครงการการใช้สารชีวภัณฑ์ ในการจัดการโรคพืช และแมลงศัตรูพืช	/				๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๗๕	๒๕
๒. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ	/				๓๐๐,๐๐๐ + ๓๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๖๐๐,๐๐๐	๑๖๓,๐๘๙.๘๘	๓๖,๙๑๐.๑๒
๓. ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำผังชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบล				/	๑๕๐,๐๐๐ - ๑๒๙,๐๐๐ (โอนลด) ๒๑,๐๐๐	-	๒๑,๐๐๐
๔. โครงการวิ่ง ฟิน กินผลไม้				/	๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ (โอนลด) ๐	-	-
รวมไตรมาสที่ ๑ - ๔	๒	-	-	๒	๖๕๐,๐๐๐	๑๙๓,๐๖๔.๘๘	๕๗,๙๓๕.๑๒

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการที่ได้ปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน ๒ โครงการ |
| - โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน - โครงการ |
| - โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน - โครงการ |
| - โครงการที่ยกเลิก | จำนวน ๒ โครงการ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) จำนวน ๗๑ โครงการ ดังนี้

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการและเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๓. โครงการก่อสร้างซ่อมแซมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ		/			๔๖๖,๕๐๐	๔๖๕,๐๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	ขออนุมัติ ๔๓,๕๐๐
๒. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ		/			๖๗๒,๓๐๐	๔๙๘,๙๕๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๑๗๓,๓๕๐
๓. โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านหาดทราย - บ้านหัวเขา (ต่อเส้นเดิม จากบริเวณหมู่บ้านคณาทรัพย์ - บริเวณถนนเส้นบ้านนางชุมถ้วนดี)		/			๔๘๑,๕๐๐	๔๗๓,๐๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๘,๕๐๐
๔. โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๓๔ (บริเวณซุ้มทางเข้าวัดหนองจอก - หน้าวัดหนองจอก)	/				๒๑๓,๒๐๐	๒๑๒,๐๐๐	๑,๒๐๐
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๓๐ เส้นดงกระจ่ายซอย ๑๐	/				๔๙๕,๙๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๑๓,๙๐๐
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๓๑ เส้นบ้านนางสนมจันทร์มีมงคล	/				๔๘๘,๙๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๙๐๐
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓๓ บ้านป่าเสือ ซอย ๓ เส้นแยกบ้านนายพิสัณย์เชื่อมถนนเส้นบ้านนายเกษมสมกุล	/				๑๙๕,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	๓,๐๐๐

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ และเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
๘. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ เส้นบ้านนาย สมาน อินทร์ประเสริฐ - บ้านนายเกตุ สะซิม (ต่อเส้น เดิมถึงบริเวณบ้านนางชูศรี ช่วยอาษา)	/				๓๕๔,๑๐๐	๓๕๔,๐๐๐	๕,๑๐๐
๙. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ เส้นบ้านนายเซวง ตะเกาพวงษ์			/		๔๗๙,๔๐๐	-	๔๗๙,๔๐๐
๑๐. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ เส้นบ้านนายโก สิทธิ์ โฉมรุ่ง	/				๑๙๑,๕๐๐	๑๘๙,๐๐๐	๒,๕๐๐
๑๑. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ประชาชื่น ซอย ๓ เส้น แยกคลองหนองบัว		/			๒๖๗,๔๐๐	๒๖๖,๐๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๑,๔๐๐
๑๒. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านใหม่ ซอย ๔ (ต่อ เส้นเดิม)		/			๓๗๑,๔๐๐	๓๖๙,๐๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๒,๔๐๐
๑๓. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านเนินดินแดง ซอย ๓ (ต่อเส้นเดิม)	/				๑๒๐,๕๐๐	๑๑๙,๐๐๐	๑,๕๐๐
๑๔. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไขไ้ ซอย ๓ แยกบ้านนางสุตา ธรรมมี (ต่อเส้นเดิม)	/				๑๐๓,๕๐๐	๑๐๒,๐๐๐	๑,๕๐๐
๑๕. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ เส้นบ้าน จ.ส.อ.สำราญ รัตนวงษ์	/				๑๐๕,๗๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๗๐๐
๑๖. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ เส้นบ้านนายสำเริง	/				๔๖๐,๕๐๐	๔๖๕,๐๐๐	๖,๕๐๐

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ และเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
๑๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ ซอยธรรมบุญ (บริเวณปากทางเชื่อมถนนสาย ปจ. ๓๐๐๘ บ้านยืนทน)		/			๓๒๔,๕๐๐	๓๐๗,๐๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๑๗,๕๐๐
๑๘. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๓๘ เส้นเทียบคลองหนองหวาย			/		๒๗๖,๖๐๐	-	๒๗๖,๖๐๐
๑๙. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านพระ ซอย ๑ เชื่อมเส้นบ้านหัวเขา	/				๑๘๔,๘๐๐	๑๗๕,๐๐๐	๙,๘๐๐
๒๐. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ จากปากซอยสวนเกาะ ถึงบริเวณบ้านโอหาร (ฝั่งขวา)	/				๗๒๙,๔๐๐	๖๙๕,๐๐๐	๓๔,๔๐๐
๒๑. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๓๒ เส้นบ้านนางวล นรินทร์ วงษ์	/				๔๑,๘๐๐	๓๘,๐๐๐	๓,๘๐๐
๒๒. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ประชาชื่น ซอย ๓ เชื่อมประชาชื่น ซอย ๓	/				๔๙๕,๔๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๔๐๐
๒๓. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ เส้นบ้านนางชม เกิดสุข - บ้านนางเฉลา มาโค	/				๓๑๑,๕๐๐	๓๑๑,๕๐๐	-
๒๔. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ เส้นบ้านเนินดินแดง ซอย ๒ (ต่อเส้นเดิม)	/				๒๒๔,๕๐๐	๒๒๔,๕๐๐	-

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ และเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
๒๕. โครงการก่อสร้างเสริม ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ บ้านสันติสุข ซอย ๑	/				๕๘๑,๗๐๐	๕๗๕,๐๐๐	๖,๗๐๐
๒๖. โครงการติดตั้งราว กันตก หมู่ที่ ๒ บ้าน ไผ่ล้อม ซอย ๓ บริเวณ บ้านนายสุเดช	/				๓๐,๘๐๐	๓๐,๐๐๐	๘๐๐
๒๗. โครงการก่อสร้างเสริม ผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๙ เส้นเสียบคลองเปรม			/		๓,๓๓๔,๓๐๐	๓,๓๓๔,๓๐๐	จ่ายขาด เงินสะสม -
๒๘. โครงการก่อสร้างเสริม ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๗ บ้าน เนินดินแดง ซอย ๓	/				๖๗๓,๖๐๐	๖๖๗,๐๐๐ (ก่อนหักภาษี)	๕,๖๐๐
๒๙. โครงการก่อสร้างเสริม ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๕ เส้นบ้าน นางประไพ ปันมัน	/				๑๙๕,๗๐๐	๑๘๐,๓๐๐ (ก่อนหักภาษี)	๑๕,๔๐๐
๓๐. โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๕ เส้นบ้านนางประไพ ปันมัน (แยกบ้านนายแสง เจริญดี)			/		๓๖,๕๐๐	๓๖,๕๐๐	-
๓๑. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ เส้นบ้านนายอนุวัตร สายคำมาตร	/				๔๗๗,๗๐๐	๔๗๐,๐๐๐ (ก่อนหักภาษี)	๗,๗๐๐
๓๒. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ เส้นเกาะยายสาว ซอย ๔ (แยกบ้านนางสาว กัญญารัตน์ ฉิมรูป)			/		๑๓๙,๓๐๐	๑๓๙,๓๐๐	-
๓๓. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ เส้นเกาะยายสาว ซอย ๖ (แยกบ้านนางอรุณี บุญงาม)	/				๒๒๖,๕๐๐	๒๒๖,๐๐๐ (ก่อนหักภาษี)	๕๐๐

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการและเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๓๔. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมประตูระบายน้ำบริเวณคลองบ้านพระ หมู่ที่ ๒			/		๑,๓๒๗,๔๐๐	๑,๓๒๗,๔๐๐	-
๓๕. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ซอยสีลาวดี (บริเวณถนนแยกวัดแม่พระฯ - ถนนสาย ทล. ๓๒๐)		/			๓๑๐,๗๐๐	๓๑๐,๗๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๒๐๐
๓๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านยาง ซอย ๕ แยกบ้าน ร.ศ.สุรพล แก้วขาว เชื่อมบ้านยาง ซอย ๔ (ต่อเส้นเดิม)		/			๔๖๘,๕๐๐	๔๖๕,๐๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๓,๕๐๐
๓๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านป่าเสือ ซอย ๓ เชื่อม ทล.๓๓ สายใหม่			/		๒๐๒,๔๐๐	๒๐๒,๔๐๐	-
๓๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ เส้นเลียบบศาลาอเนกประสงค์ (ต่อจากเส้นเดิม) และเส้นแยกบ้านนายวีรณ			/		๘๙๐,๖๐๐	๘๙๐,๖๐๐	-
๓๙. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ เส้นหมู่บ้านนพวรรณ		/			๕๗๓,๔๐๐	๕๗๐,๐๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๓,๔๐๐
๔๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองกันเกรา ซอย ๘ เส้นแยกบ้านนายวินทร์ เชียงเดิม		/			๓๐๒,๗๐๐	๒๙๓,๐๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙,๗๐๐
๔๑. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองกันเกรา ซอย ๓		/			๔๓๑,๓๐๐	๔๓๐,๕๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๘๐๐

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ และเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
๔๒. โครงการก่อสร้างเสริม ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑๙ บ้านใหม่พัฒนา ซอย ๓		/			๓๔๕,๓๐๐	๓๔๕,๓๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๖๐๐
๔๓. โครงการก่อสร้างเสริม ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑๙ บ้านใหม่พัฒนา ซอย ๒		/			๓๕๔,๓๐๐	๓๕๓,๓๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๖๐๐
๔๔. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ เชื่อมถนนสุวรรณศร (ทล.๓๖๔๙)		/			๖๕๖,๕๐๐	๖๒๐,๐๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๓๖,๕๐๐
๔๕. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ จุดบ้านนายบุษบา คำดี			/		๔๗๖,๘๐๐	๔๗๖,๘๐๐	-
๔๖. โครงการก่อสร้างเสริม ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑๙ เส้นซอยบ้านใหม่พัฒนา ซอย ๓			/		๔๔๖,๓๐๐	๔๔๖,๓๐๐	-
๔๗. โครงการก่อสร้างเสริม ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ เส้นบ้านหัวเขา ซอย ๒			/		๖๐๓,๕๐๐	๖๐๓,๕๐๐	-
๔๘. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ เส้นกระจาย ซอย ๔ (ต่อเส้นเดิม)			/		๔๗๕,๔๐๐	๔๗๕,๔๐๐	-
๔๙. โครงการก่อสร้างชุด เจาะบ่อบาดาลเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บริเวณบ้านนายสมพงษ์ กลิ่นหอม			/		๑๔๖,๘๐๐	๑๔๖,๘๐๐	-
๕๐. โครงการก่อสร้างชุด เจาะบ่อบาดาลเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บริเวณที่ดินนางอารีย์ กุศลนอก			/		๑๔๖,๘๐๐	๑๔๖,๘๐๐	-

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ และเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
๕๑. ก่อสร้างเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนอง กั้นเกรา ซอย ๘ เส้น แยกซอยคูทองใบ			/		๖๒๙,๕๐๐	๖๒๙,๕๐๐	-
๕๒. ก่อสร้างเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนอง กั้นเกรา ซอย ๓๐			/		๓๒๖,๔๐๐	๓๒๖,๔๐๐	-
๕๓. ก่อสร้างเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองกั้นเกรา ซอย ๕ เส้นแยกบ้าน จ.ส.อ.ประวิทย์ ร่วมทอง			/		๔๓๓,๖๐๐	๔๓๓,๖๐๐	-
๕๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ เส้น บ้านนางฐานิดา บัวระยา			/		๒๘๐,๓๐๐	๒๘๐,๓๐๐	-
๕๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓๗ เส้น บ้านนายอุดม ศรีสุทโธ			/		๔๙๖,๗๐๐	๔๙๖,๗๐๐	-
๕๖. ติดตั้งไฟส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๕ จากบริเวณศาลา อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ - เขตติดต่อ หมู่ที่ ๗			/		๓๒๔,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	-
๕๗. ติดตั้งไฟส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๐ เส้นบ้านหาดทราย - บ้านหัวเขา (บริเวณดง กระจาย ซอย ๗ - บริเวณ บ้านนาขมิ้น แพงดี)			/		๓๔๒,๐๐๐	๓๔๒,๐๐๐	-
๕๘. ติดตั้งไฟส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๓ เส้นบ้านยาง ซอย ๑ - บ้านป่าเลื้อย (จากบริเวณ ถนนสุวรรณศร ทล.๓๓ (สายใหม่) - บ้านยาง ซอย ๗			/		๓๒๔,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	-

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ และเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
๕๙. ติดตั้งไฟส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๘ จากบริเวณคุ้มทางเข้าวัด แม่พระที่พึ่งของปวงชน - ปิ่นน้ำมัน PT			/		๓๔๒,๐๐๐	๓๔๒,๐๐๐	-
๖๐. ติดตั้งไฟส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๔ ประชาชื่น ซอย ๓			/		๓๔๒,๐๐๐	๓๔๒,๐๐๐	-
๖๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ เส้น บ้านนางประจักษ์ ภัคดี			/		๒๒๒,๘๐๐	๒๒๒,๘๐๐	-
๖๒. ก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ เส้นซอยสวนเงาะ (ต่อจากเดิมบริเวณบ้าน โอฬาร - ฟาร์มเลี้ยงปลา)			/		๓,๐๖๓,๗๐๐	๓,๐๖๓,๗๐๐	-
๖๓. ก่อสร้างเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ เส้นหนองไขไก่อ - บ้าน หนองจอกใหม่			/		๕,๗๕๖,๑๐๐	๕,๗๕๖,๑๐๐	-
๖๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ เส้นบ้านนายถนอม			/		๔๗๙,๖๐๐	๔๗๙,๖๐๐	-
๖๕. ก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กคูปลิว พร้อมซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ เส้นบ้านสันติสุข ซอย ๕ (จากบริเวณปากซอย ๕ - ทางเชื่อมซอย ๑ - ๖)			/		๓,๖๕๐,๐๐๐	๓,๖๕๐,๐๐๐	-
๖๖. ก่อสร้างถนนผิวจราจร ลูกรัง หมู่ที่ ๑๕ เส้น ซอยหลังศาล (แยกบ้าน นายจี สุขบัว)			/		๓๐๑,๓๐๐	๓๐๑,๓๐๐	-
๖๗. ก่อสร้างขยายไหล่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ เส้นบ้าน นายสุรินทร์ คำดี			/		๔๗๐,๕๐๐	๔๗๐,๕๐๐	-

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ และเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
๖๘. โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ ๑๕ เส้นหมู่บ้านสันติสุข ซอย ๒		/			๓,๓๕๖,๐๐๐	๓,๓๕๖,๐๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	-
๖๙. โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัวยูและวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๔ แก้วนิมิตร ซอย ๒ (ฝั่งขวา)		/			๖๑๙,๙๙๐.๖๒	๖๑๙,๙๙๐.๖๒ (ก่อนนี้ผูกพัน)	-
๗๐. โครงการก่อสร้างเสริม ผิวจราจร แอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ เส้นดงกระจ่าย ซอย ๑๑	/				๔๓๘,๐๐๐	๔๓๘,๐๐๐	-
๗๑. โครงการก่อสร้างปู กระเบื้องบริเวณหน้าเสาธง และรอบอาคารเรียน ของ ศพด. อบต.บ้านพระ				/	๓๖๙,๓๐๐ - ๓๖๙,๓๐๐ (โอน๓๐) ๐	-	-
รวมไตรมาสที่ ๑ - ๔	๑๙	๒๐	๓๑	๑	๓๕,๙๐๖,๘๙๐.๖๒	๓๕,๙๐๕,๘๙๐.๖๒	๑,๑๗๒,๗๕๐

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการที่ได้ปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) จำนวน ๗๑ โครงการ ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน ๑๙ โครงการ |
| - โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน ๒๐ โครงการ |
| - โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน ๓๑ โครงการ |
| - โครงการที่ยกเลิก | จำนวน ๑ โครงการ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการและเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑. โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานของกลุ่มเกษตรกรตำบลบ้านพระ	/				๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๘๓๒	๑๖๘
๒. ค่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	/				๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	-
๓. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	/				๓๐,๐๐๐	๖,๑๕๖	๓,๘๙๔
รวมไตรมาสที่ ๑ - ๔	๓	-	-	-	๒๖๗,๐๐๐	๒๖๒,๙๘๘	๔,๐๑๒

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว โครงการที่ได้ปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน ๓ โครงการ |
| - โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน - โครงการ |
| - โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน - โครงการ |
| - โครงการที่ยกเลิก | จำนวน - โครงการ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) จำนวน ๑๔ โครงการ ดังนี้

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ และเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานส่วนตำบล/เจ้าหน้าที่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ	/				๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-
๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งของ อบต.				/	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐
๓. โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	/				๕๐,๐๐๐	๒๑,๖๗๕	๒๘,๓๒๕
๔. ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน		/			๑๙๒,๖๐๐	๑๖,๐๕๐ (ก่อนนี้ผูกพัน) ๑๗๖,๕๕๐	-
๕. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้นำชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ	/				๕๕๐,๐๐๐	๕๔๗,๘๐๗	๒,๑๙๓
๖. ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ส่วนราชการ	/				๕๐,๐๐๐	๔๗,๓๓๓.๕๙	๒,๖๖๖.๔๑
๗. โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน				/	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐
๘. ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	/				๖๐,๐๐๐ + ๓๘,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๙๘,๐๐๐	๕๕,๔๖๕	๒๒,๕๓๕
๙. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง				/	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐
๑๐. ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม	/				๑๐๐,๐๐๐ + ๓๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๔๐๐,๐๐๐	๑๖๘,๙๐๐	๓๑,๑๐๐
๑๑. โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า	/				๔๐,๐๐๐	๓๙,๘๓๕	๑๖๕

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ และเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
๑๒. โครงการอบรมการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย เบื้องต้น	/				๔๐,๐๐๐	๓๑,๖๒๕	๘,๓๗๕
๑๓. โครงการอบรมลด อุบัติเหตุบนท้องถนน				/	๓๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ (โอนสด) ๑๐	-	-
๑๔. โครงการจัดทำ แผนพัฒนา อบต.บ้านพระ	/				๘๐,๐๐๐ - ๖๐,๕๗๕ (โอนสด) ๑๙,๔๒๕	๙,๔๒๕	-
รวมไตรมาสที่ ๑ - ๔	๙	๑	-	๔	๑,๒๘๐,๐๒๕	๑,๐๕๔,๖๖๕.๕๙	๒๒๕,๓๕๙.๔๑

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร โครงการที่ได้ปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) จำนวน ๑๔ โครงการ ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน ๙ โครงการ |
| - โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน ๑ โครงการ |
| - โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน - โครงการ |
| - โครงการที่ยกเลิก | จำนวน ๔ โครงการ |

โครงการรายจ่ายเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
รวม ๒๑ รายการ (แบบ ผ.๐๒)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ และเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
๑. เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ของโรงเรียน สพฐ. จำนวน ๒ โรงเรียน							
๑.๑ เงินอุดหนุนอาหาร กลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านพระ	/				๒๙๑,๖๐๐	๒๖๑,๕๙๖	๓๐,๐๒๔
๑.๒ เงินอุดหนุนอาหาร กลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมือง ปราจีนบุรี	/				๑,๖๓๐,๔๐๐ + ๓๔๔,๓๐๐ (โอนเพิ่ม) ๑,๙๗๔,๗๐๐	๓,๙๕๕,๐๙๖	๔
๑.๓ อุดหนุนสำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี	/				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-
๑.๔ โครงการปรับปรุงท่อ น้ำ เพื่อการเกษตร ให้แก่ อบต.ดงพระราม (สำหรับ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อม ระบบส่งน้ำบางบริเวณของ สถานีสูบน้ำตำบลบาง บริเวณ)	/				๔๐๙,๖๐๐	๔๐๙,๖๐๐	-
๑.๕ อุดหนุนป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดอำเภอ เมืองปราจีนบุรี ตาม โครงการขอรับการสนับสนุน เงินอุดหนุนป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดอำเภอ เมืองปราจีนบุรี	/				๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-
๒. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์							
๒.๑ เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบล บ้านพระ	/				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-
๒.๒ เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ	/				๖๐๐,๐๐๐	๕๙๘,๑๘๕	๑,๘๑๕
๒.๓ เงินสมทบกองทุน ทดแทน	/				๑๒๐,๐๐๐	๙,๒๓๙	๑๑๐,๗๖๑

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ และเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
๒.๔ อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ศาลตราจารย์ ตร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ จำนวน ๙ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ , ๒ , ๓ , ๖ , ๑๐ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๖ และ ๑๗	/				๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	-
๒.๕ อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จำนวน ๑๙ หมู่บ้าน	/				๑๔๒,๕๐๐	๑๔๒,๕๐๐	-
๒.๖ อุดหนุนโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพในเด็ก จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๔ , ๕ , ๗ , ๘ , ๙ , ๑๑ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๘ และ ๑๙	/				๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	-
๒.๗ อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัยแม่และเด็ก จำนวน ๙ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ , ๒ , ๓ , ๖ , ๑๐ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๖ และ ๑๗	/				๔๐,๕๐๐	๔๐,๕๐๐	-
๒.๘ อุดหนุนโครงการเกี่ยวกับการดูแลด้านสุขอนามัยขั้นตติกรรม จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๔ , ๕ , ๗ , ๘ , ๙ , ๑๑ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๘ และ ๑๙	/				๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-
๒.๙ เงินอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้านในโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ จำนวน ๑๙ หมู่บ้าน	/				๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	-
๒.๑๐ เงินอุดหนุนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร หมู่ที่ ๙				/	๗๐,๐๐๐ - ๘๐,๐๐๐ (โอนสด) ๒๗,๗๐๐	-	๒๗,๗๐๐

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการและเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๓. เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ ๓.๑ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๑๓ เส้นบ้านนายสมบูรณ์ นามพล				/	๗๑๙,๙๙๓ - ๗๗๗,๗๗๗ (โอนตก) ๑	-	-
๓.๒ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๑๒	/				๖๙๘,๙๘๓ + ๗๖๖,๐๘๔ (โอนเพิ่ม) ๑,๔๖๕,๐๖๗	๘๔๕,๐๖๔.๕๑	๐.๔๙
๓.๓ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๑๕ เส้นซอยหลังศาล	/				๕๒๙,๒๒๒ + ๓๔๒,๗๖๒ (โอนเพิ่ม) ๘๗๑,๙๘๔	๕๖๓,๕๐๔	-
๓.๔ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๖ เส้นเกาะยายสาว ซอย ๖	/				๓๙๙,๖๕๕ + ๒๕,๔๐๖ (โอนเพิ่ม) ๔๒๕,๐๖๑	๔๐๕,๐๖๓	-
๓.๕ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๑๐ เส้นบ้านหัวเขา - บ้านหาดทราย (จากแยกราชพฤกษ์ - บริเวณหน้าวัดหนองจอก)	/				๑,๖๖๖,๙๕๕	๑,๖๖๖,๙๕๕	-
๓.๖ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๑๙ เส้นถนน ปจ.๓๐๐๘ (บริเวณสี่แยกราชพฤกษ์ - ศรีราชาคลอง)	/				๒๙๐,๖๘๐	๒๙๐,๖๘๐	-
รวมไตรมาสที่ ๑ - ๔	๑๙	-	-	๒	๘,๑๕๓,๒๖๕	๗,๙๘๐,๙๖๐.๕๑	๑๗๒,๓๐๔.๔๙

บัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ (สำหรับบริการสาธารณะ)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
จำนวน ๘ รายการ

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ และเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
วัสดุจวจร ๑. ติดตั้งกระจกโค้ง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านพระ จำนวน ๒ จุด	/				๑๐,๐๐๐ + ๗,๖๔๒ (โอนเพิ่ม) ๑๗,๖๔๒	๑๗,๐๐๐	๖๗๒
๒. ติดตั้งกระจกโค้ง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านพระ จำนวน ๒ จุด	/				๑๐,๐๐๐ + ๗,๖๔๒ (โอนเพิ่ม) ๑๗,๖๔๒	๑๗,๐๐๐	๖๗๒
๓. ติดตั้งกระจกโค้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านพระ จำนวน ๓ จุด	/				๑๕,๐๐๐ + ๓๓,๕๖๗ (โอนเพิ่ม) ๔๘,๕๖๗	๒๕,๕๐๐	๑,๐๓๗
๔. ติดตั้งกระจกโค้ง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านพระ จำนวน ๖ จุด	/				๓๐,๐๐๐ + ๒๓,๐๗๘ (โอนเพิ่ม) ๕๓,๐๗๘	๕๓,๐๐๐	๒,๐๗๘
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ ๕. เครื่องพ่นฝอยละอียด (ULV) สะพายหลัง แบบ โรตารี จำนวน ๑ เครื่อง	/				๑๓๐,๐๐๐	๙๓,๐๐๐	๓๗,๐๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว ๖. จัดซื้อถังขยะ ขนาด ๑๒๐ ลิตร แบบมีล้อ มีฝา ครอบ ทรงสี่เหลี่ยม	/				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง ๗. รถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน		/			๒,๕๐๐,๐๐๐	-	๒,๕๐๐,๐๐๐
ครุภัณฑ์สำนักงาน ๘. ซื้อขั้วแอมป์พระเกียรติ ขนาดกว้าง ๗ เมตร สูง ๕ เมตร ติดตั้งบริเวณทางเข้า - ออก อบต.บ้านพระ		/			๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐
รวมโครงการที่ ๑ - ๔	๒	๒	-	-	๓,๕๒๕,๐๐๐	๕๐๑,๕๐๐	๓,๐๒๓,๕๐๐

บัญชีครุภัณฑ์ (สำหรับการปฏิบัติงาน)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
จำนวน ๕๒ รายการ

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ และเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
๑. โต๊ะทำงานแบบเหล็ก พร้อมกระจก จำนวน ๑ ตัว (สำนักงานปลัด)	/				๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-
๒. ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ๆ ละ ๖,๖๐๐.-บาท (สำนักงานปลัด)	/				๑๓,๒๐๐	๑๓,๒๐๐	-
๓. ตู้เหล็กเอกสารบานเลื่อน กระจก จำนวน ๒ ตู้ๆ ละ ๓,๕๐๐.-บาท (สำนักงานปลัด)	/				๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	-
๔. เครื่องเคลือบบัตร A๔ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักงานปลัด)	/				๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	-
๕. แท่นติดกระดาษ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักงานปลัด)	/				๓,๐๐๐	๒,๘๕๐	๑๕๐
๖. เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักงานปลัด)	/				๔๒,๖๐๐	๔๐,๐๐๐	๒,๖๐๐
๗. โต๊ะหน้าขาว ขาพับส แตนเลส จำนวน ๒ ตัวๆ ละ ๑,๓๐๐.-บาท (กองช่าง)	/				๒,๖๐๐	๒,๖๐๐	-
๘. โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก พร้อมกระจก จำนวน ๑ ตัว (กองการศึกษา)	/				๖,๐๐๐	๕,๕๐๐	๕๐๐
๙. เก้าอี้ทำงานชนิดบุวม มีล้อเลื่อนและพนักพิง จำนวน ๑ ตัว (กองการศึกษา)	/				๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	-
๑๐. พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาดไม่ น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว จำนวน ๒ ตัวๆ ละ ๑,๗๕๐.-บาท (สำนักงานปลัด)	/				๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	-

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ และเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
๑๑. พัฒนแบบโครงติด ผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๘ นิ้ว จำนวน ๖ ตัวๆ ละ ๒,๒๐๐.-บาท (สำนักปลัด)	/				๑๓,๒๐๐	๑๓,๒๐๐	-
๑๒. เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน จำนวน ๑ ชุด (กองคลัง)	/				๑๖,๘๐๐	๑๖,๗๐๐	๑๐๐
๑๓. แก้วทำงานชนิดปูนวม มีล้อเลื่อนและหนักทั้ง ของ ศพด. อบต.บ้านพระ จำนวน ๕ ตัวๆ ละ ๓,๐๐๐.-บาท (กองการศึกษา)	/				๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-
๑๔. แก้วสำนักงาน จำนวน ๑ ตัวๆ ละ ๓,๒๐๐.-บาท จำนวน ๔ ตัวๆ ละ ๔,๐๐๐.-บาท (สำนักปลัด)	/				๑๙,๒๐๐	๑๙,๒๐๐	-
๑๕. เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๕๓,๖๐๐.- บาท (สำนักปลัด)	/				๑๐๗,๒๐๐	๑๐๗,๒๐๐	-
๑๖. ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๓ ตู้ (สำนักปลัด)	/				๖,๐๐๐	๓,๕๐๐	๒,๕๐๐
๑๗. โต๊ะทำงานแบบเหล็ก พร้อมกระจก จำนวน ๒ ตัวๆ ละ ๕,๕๐๐.-บาท (สำนักปลัด)	/				๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	-
๑๘. แก้วสำนักงาน จำนวน ๓ ตัวๆ ละ ๔,๐๐๐.-บาท (กองคลัง)	/				๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	-
๑๙. ตู้ ๙ ช่องใส่ จำนวน ๓ ตู้ (กองคลัง)	/				๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	-
๒๐. ตู้เหล็กเอกสารบาน เลื่อนกระจก จำนวน ๑ ตู้ (กองคลัง)	/				๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	-

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ และเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
๒๑. ได้ะทำงานแบบเหล็ก พร้อมกระจก จำนวน ๒ ตัวๆ ละ ๖,๕๐๐.-บาท (กองคลัง)	/				๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๒,๐๐๐
๒๒. เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน (ตั้งพื้นหรือแบบ แขวน) จำนวน ๓ เครื่อง (สำนักปลัด)	/				๓๖,๘๐๐	๓๖,๕๐๐	๓๐๐
๒๓. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ ตัว (กองการศึกษา)	/				๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	-
๒๔. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๑๕ ลื่นชัก จำนวน ๓ ตู้ (กองการศึกษา)	/				๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	-
๒๕. เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน ชนิดแขวน ของ ศพด. อบต.บ้านพระ จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา)	/				๔๕,๕๐๐	๔๕,๕๐๐	-
๒๖. พัดลมติดผนัง พร้อม ติดตั้ง ของ ศพด. อบต. บ้านพระ จำนวน ๔ ตัวๆ ละ ๑,๙๕๐.-บาท (กองการศึกษา)	/				๑๙,๕๕๐	๑๙,๕๕๐	-
๒๗. ได้ะทำงานชนิดเหล็ก พร้อมกระจก (กองการศึกษา)	/				๖,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑,๐๐๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์							
๒๘. เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล มีขนาดไม่น้อย กว่า ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา)	/				๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-
๒๙. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)	/				๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	-

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ และเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
๓๐. เครื่องพิมพ์แบบสี ขนาดหน้ากว้าง ๒๔ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง)	/				๔๔,๐๐๐	๔๒,๗๐๐	๑,๓๐๐
๓๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน ๓ เครื่อง (สำนักปลัด)	/				๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-
๓๒. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)	/				๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	-
๓๓. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพไม่ น้อยกว่า ๓๙ นิ้ว) จำนวน ๑ ชุด (กองช่าง)	/				๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	-
๓๔. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษาฯ)	/				๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-
๓๕. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล หมวดที่ ๒ (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษาฯ)	/				๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	-
๓๖. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ของ ศพด. อบต.บ้านพระ จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๘,๐๐๐.-บาท (กองการศึกษาฯ)	/				๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	-

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ และเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
๓๗. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล หมวดที่ ๒ (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ของ ศพด. อบต.บ้านพระ จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา)	/				๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	-
๓๘. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง)	/				๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	-
๓๙. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๔๘,๐๐๐.-บาท (สำนักปลัด)	/				๖๔,๐๐๐ + ๓๖,๐๐๐ (เกินรับ) ๑๐๐,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	-
๔๐. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)	/				๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	-
๔๑. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒ จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๑๕,๐๐๐.-บาท (สำนักปลัด)	/				๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-
๔๒. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๔ เครื่องๆ ละ ๒,๕๐๐.- บาท (สำนักปลัด)	/				๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-
๔๓. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา)	/				๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	-

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ และเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ๔๔. เครื่องเจาะคอนกรีต พร้อมกระบอกเจาะ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง)	/				๒๕,๐๐๐	๒๓,๘๗๐	๑,๐๓๐
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ๔๕. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ดีเซล) ขนาดกำลังไฟสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๕.๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง)	/				๓๐,๐๐๐	๒๗,๘๐๐	๒,๒๐๐
๔๖. เครื่องขยายเสียง พร้อมลำโพง และไมโครโฟน จำนวน ๑ ชุด (สำนักปลัด)	/				๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-
๔๗. ตู้ลำโพงเอนกประสงค์ แบบเคลื่อนที่พร้อม ไมโครโฟน จำนวน ๑ ตัว (สำนักปลัด)	/				๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	-
๔๘. ตู้ลำโพงเอนกประสงค์ แบบเคลื่อนที่พร้อม ไมโครโฟน จำนวน ๑ ตัว (สำนักปลัด)	/				๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	-
ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ ๔๙. โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว ของ ศพด. อบต.บ้านพระ จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษาฯ)	/				๒๓,๐๐๐	๑๗,๓๙๐	๕,๖๑๐
๕๐. โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว ของ ศพด. อบต.บ้านพระ จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษาฯ)	/				๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	-
ครุภัณฑ์การเกษตร ๕๑. เครื่องพ่นยา (แบบ สะพายหลัง) เป็นเครื่องยนต์ ๑ สูบ แบบ ๒ จังหวะ ลูกสูบ ๑๘ มม. จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)	/				๑๔,๕๐๐	๑๔,๕๐๐	-

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ และเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
ศูนย์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ ๕๒. เครื่องช่วยหายใจชนิด อึดอากาศแบบสะพายหลัง (SCBA) จำนวน ๑ ชุด (สํานักปลัด)	/				๑๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	-
รวมไตรมาสที่ ๑ - ๔	๕๒	-	-	-	๑,๑๕๒,๖๕๐	๑,๑๒๓,๓๖๐	๑๙,๒๙๐

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้น

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙	๙๕
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๙	๙๕
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๙	๙๘.๓๓
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)	๕		
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕		
	๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	๕		
	๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๕		
	๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด	๕		
	๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕		
	๓.๗ วิสัยทัศน์	๕		
	๓.๘ กลยุทธ์	๕		
	๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕		
	๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	๕		
	๓.๑๑ แผนงาน	๕		
	๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕		
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๗	๙๗

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ในแต่ละประเด็น
เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ	๒๐		
	๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ หมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะ ของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ ปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๕	๕	๒๕
	๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ๑.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	๕	๕	๒๕
	๑.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ๑.๖ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	๕	๔	๒๐

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
	๑.๗ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ๑.๘ การสำรวจและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรัชญาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ (brainstorming)	๕	๕	๑๐๐
	รวม	๒๐	๑๙	๙๕

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

พบว่าข้อมูลสภาพทั่วไปมีความครอบคลุม ครบถ้วน ทั้งข้อมูลด้านกายภาพ ภูมิศาสตร์ต่างๆ การเมืองการปกครอง สภาพสังคม บริการพื้นฐานในพื้นที่ ระบบเศรษฐกิจ ศาสนาและวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ

๑.๓ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
๒	การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	๒๐		
	๒.๑ การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	๕	๕	๒๕
	๒.๒ การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารัต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	๕	๕	๒๕
	๒.๓ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	๕	๕	๒๕
	๒.๔ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	๕	๕	๒๕
	๒.๕ ผลการวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	๕	๔	๒๐
	รวม	๒๐	๑๙	๙๕

ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้มีการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ได้ครบถ้วน เพียงพอในการนำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ เพื่อวางแผนในการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๔ ยุทธศาสตร์

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
๓	ยุทธศาสตร์	๖๐		
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ มีการกำหนดและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ	๕	๕	๘.๓๓
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ มีการกำหนดและวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ	๕	๕	๘.๓๓
	๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable Development Goals : SDGs) มีการกำหนดและวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ	๕	๕	๘.๓๓
	๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด มีการกำหนดและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๕	๘.๓๓

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
	๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วม	๕	๕	๘.๓๓
	๓.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอดคล้องกับสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ	๕	๕	๘.๓๓
	๓.๗ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๕	๕	๘.๓๓
	๓.๘ กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจ หรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	๕	๕	๘.๓๓
	๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้นมุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	๕	๕	๘.๓๓
	๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	๕	๔	๖.๖๗

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
	๓.๑๑ แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน อนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่ เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านพระ ที่มีความชัดเจน นำไปสู่ การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	๕	๕	๘.๓๓
	๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนา ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านพระในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ	๕	๕	๘.๓๓
	รวม	๒๐	๕๙	๙๔.๓๓

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘
เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙	๙๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ในเชิงปริมาณ	๑๐	๙	๙๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ในเชิงคุณภาพ	๑๐	๑๐	๑๐๐
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๕	๑๐๐
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๒๙	๙๖.๖๘
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕	
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕	
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การ ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๕	
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๕	
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๕	
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการ และวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	๕	๔	
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๓๔	๙๗.๑๔
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีในภาพรวม	๕	๕	
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย แก้ไขปัญหาคความยากจน	๕	๕	
	๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	๕	๕	
	๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับสุขภาพ	๕	๔	
	๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี	๕	๕	
	๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๔	
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	๕	๕	
	รวมคะแนน	๑๐๐	๙๔	๙๔

๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐		
	๑.๑ เป็นการวิเคราะห์เชิงเทคนิคเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการ โดยใช้เทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ	๕	๔	๘๐
	๑.๒ เป็นการวิเคราะห์เชิงเทคนิค เพื่อประเมินสถานการณ์พัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้น โดยใช้เทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ มาเชื่อมต่อเป็นการวิเคราะห์โครงการ เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ	๕	๕	๕๐
รวม		๑๐	๙	๙๐

๒.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐		
	๒.๑ การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้	๕	๕	๕๐
	๒.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจากจาก (๒.๑) เช่น กราฟ สถิติ	๕	๔	๘๐
รวม		๑๐	๙	๙๐

๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐		
	๓.๑ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน	๕	๕	๕๐
	๓.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) การวัดความพึงพอใจ เช่น กราฟ สถิติ	๕	๕	๕๐
รวม		๑๐	๑๐	๑๐๐

๒.๔ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐		
	๔.๑ กำหนดและวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ โดยใช้การวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน	๕	๕	๕๐
	๔.๒ วิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	๕	๕	๕๐
รวม		๑๐	๑๐	๑๐๐

๒.๕ โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐		
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	๕	๕	๑๖.๖๗
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	๕	๕	๑๖.๖๗
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	๕	๕	๑๖.๖๗

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณฯ หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๕	๕	๑๐๐%
	๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้	-	-	-
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับมีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้ออกประสิทธิภาพ (effectiveness) ใช้ออกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์คาดว่าจะได้รับ)	๕	๕	๑๐๐%

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	๕	๔	๘๐.๐๐
	รวม	๓๐	๒๙	๙๖.๖๗
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕		
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่างๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๕	๕	๑๐๐.๐๐
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาคความยากจน โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาคความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๕	๕	๑๐๐.๐๐

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
	๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๕	๕	๑๐๐.๐๐
	๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๕	๕	๑๐๐.๐๐
	๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๕	๕	๑๐๐.๐๐

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
	๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๕	๔	๘๐.๐๐
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการ น้ำ ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตัก หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๕	๕	๑๐๐.๐๐
	รวม	๓๕	๓๔	๙๗.๑๔
รวม	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๙๔	๙๔.๐๐

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และฉบับเพิ่มเติม ฉบับเปลี่ยนแปลง และฉบับแก้ไข จนถึงปัจจุบัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ มีโครงการตามพัฒนาท้องถิ่น ที่มีความสัมพันธ์และสอดคล้อง กับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และการจ่ายขาด เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป


๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

๒. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา	๘๑	๕๗
๒. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๓	๗
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๙	๒
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๘๖	๗๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๓	๓
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร + เงินอุดหนุน + ครุภัณฑ์	๔๔	๓๔
รวม	๒๓๖	๑๗๓



**แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระในภาพรวม**

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป กรุณาทำเครื่องหมาย / ลงใน ()

๑. เพศ () ชาย () หญิง
๒. อายุ () ต่ำกว่า ๒๐ () ๒๐ - ๓๐ () ๓๑ - ๔๐ ปี
 () ๔๑ - ๕๐ ปี () ๕๑ - ๖๐ ปี () มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา () ประถมศึกษา () มัธยมศึกษา () อนุปริญญา/เทียบเท่า
 () ปริญญาตรี () สูงกว่าปริญญาตรี () อื่นๆ
๔. อาชีพ () รับราชการ () เอกชน/รัฐวิสาหกิจ () ค่าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
 () รับจ้าง () นักเรียน นักศึกษา () เกษตรกร
 () อื่นๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม มากน้อยเพียงใด โดยให้ทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

ความพึงพอใจ	พอใจมาก (%)	พอใจ (%)	ไม่พอใจ (%)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
ภาพรวม			

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (๑๐๐ ราย)


ข้อมูลทั่วไป	จำนวนราย	ร้อยละ
๑. เพศ		
ชาย	๔๕	๔๕
หญิง	๕๕	๕๕
๒. อายุ		
อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี	๒	๒
อายุ ๒๐ - ๓๐ ปี	๘	๘
อายุ ๓๑ - ๔๐ ปี	๑๔	๑๔
อายุ ๔๑ - ๕๐ ปี	๒๓	๒๓
อายุ ๕๑ - ๖๐ ปี	๒๒	๒๒
อายุมากกว่า ๖๐ ปี	๓๑	๓๑
๓. การศึกษา		
ประถมศึกษา	๒๙	๒๙
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า	๓๕	๓๕
อนุปริญญา/เทียบเท่า	๑๗	๑๗
ปริญญาตรี	๑๖	๑๖
สูงกว่าปริญญาตรี	๒	๒
อื่นๆ	๑	๑
๔. อาชีพหลัก		
รับราชการ	๗	๗
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๒	๒
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๒๘	๒๘
รับจ้าง	๒๘	๒๘
นักเรียน นักศึกษา	๒	๒
เกษตรกร	๑๗	๑๗
อื่นๆ	๑๖	๑๖

ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
ในภาพรวม

จากผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๐๐ ราย

ความพึงพอใจ	พอใจมาก (%)	พอใจ (%)	ไม่พอใจ (%)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๕๖	๔๔	-
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๕๕	๔๕	-
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๔๙	๕๑	-
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๔๗	๕๒	๑
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕๒	๔๗	๑
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๕๐	๔๘	๒
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๕๘	๔๒	-
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๕๙	๔๐	๑
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖๑	๓๘	๑
ภาพรวม	๕๔.๑๑	๔๕.๒๒	๐.๖๗

แผนภูมิกราฟ แสดงผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘




ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
ในภาพรวม

จากผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๐๐ ราย

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเสนอโครงการ/กิจกรรม	๙.๔๒
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๓๘
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๒๗
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๓๙
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๒๗
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๒๓
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๓๗
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองของโครงการ/กิจกรรม	๙.๓๘
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๓๗
ภาพรวม	๙.๓๒

แผนภูมิกราฟ แสดงผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ในการพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘




**ความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
ในแต่ละรายยุทธศาสตร์ (แบบที่ ๓/๓)**

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา
จากผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๐๐ ราย

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเสนอโครงการ/กิจกรรม	๙.๓๙
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๓๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๒๔
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๐๙
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๑๑
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๒๙
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองของโครงการ/กิจกรรม	๙.๓๕
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๔๑
ภาพรวม	๙.๒๖


แผนภูมิกราฟ แสดงผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ในการพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๐๐ ราย

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเสนอโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๘
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๘
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๘
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๙๔
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๑
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๙๗
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๑๓
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองของโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๕
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๒๐
ภาพรวม	๙.๐๕


แผนภูมิกราฟ แสดงผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ในการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
จากผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๐๐ ราย

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเสนอโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๓
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๙
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๘
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๙๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๕
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๐๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๑๓
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองของโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๔
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๐
ภาพรวม	๙.๐๒

แผนภูมิกราฟ แสดงผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จากผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๐๐ ราย

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเสนอโครงการ/กิจกรรม	๙.๓๓
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๒๗
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๒๓
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๓๖
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๒๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๑๘
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๓๕
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองของโครงการ/กิจกรรม	๙.๓๕
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๓๙
ภาพรวม	๙.๒๗

แผนภูมิกราฟ แสดงผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘




ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

จากผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๐๐ ราย

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเสนอโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๘
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๗
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๗
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๘๘
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๘
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๐๕
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๐๘
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองของโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๓
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๖
ภาพรวม	๙.๐๕


แผนภูมิกราฟ แสดงผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการเมือง การบริหาร
จากผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๐๐ ราย

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเสนอโครงการ/กิจกรรม	๙.๒๑
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๒๒
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๘
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๐๖
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๒
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๐๗
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๒๓
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองของโครงการ/กิจกรรม	๙.๒๖
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๒๓
ภาพรวม	๙.๑๖

แผนภูมิกราฟ แสดงผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ในการพัฒนาการเมือง การบริหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

เมื่อนำระดับความเห็นมารวมกันจะได้ ๓ กลุ่ม ดังนี้

- กลุ่มที่บอกว่า พอใจมาก กับการดำเนินงานโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้ระดับความพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๑๓
- กลุ่มที่บอกว่า พอใจ กับการดำเนินงานโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้ระดับความพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๒๒
- กลุ่มที่บอกว่า ไม่พอใจ กับการดำเนินงานโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้ระดับไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๗

ความเห็นในระดับ พอใจมาก เรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ลำดับ ๑ - ๓ ได้ดังนี้

๑. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
๒. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองของโครงการ/กิจกรรม
๓. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

ความเห็นในระดับ พอใจ เรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ลำดับ ๑ - ๓ ได้ดังนี้

๑. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
๒. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๓. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

ความเห็นในระดับ ไม่พอใจ เรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ลำดับ ๑ - ๓ ได้ดังนี้

๑. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
๒. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

๓. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

- ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

จากความเห็นในภาพรวมการดำเนินโครงการพัฒนาในสาขาต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ความเห็นในระดับพอใจมาก ร้อยละ ๕๔.๑๓ + ระดับพอใจ ร้อยละ ๔๕.๒๒ รวมเป็นร้อยละ ๙๙.๓๓ แสดงว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ในด้านต่างๆ เป็นส่วนมาก

ส่วนความคิดเห็นในระดับไม่พอใจ ร้อยละ ๐.๖๗ แสดงว่าการดำเนินงานโครงการพัฒนาในสาขาต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ยังไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนอยู่บ้าง

เกณฑ์การพิจารณา สรุปข้อมูลปัญหาพร้อมทั้งนำไปพิจารณาพร้อมกับข้อมูลอื่นๆ ก่อนหน้านี้ เพื่อนำไปอธิบายถึงสาเหตุที่การดำเนินงานไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด ตลอดจนเป็นข้อมูลสำหรับที่จะใช้ในการปรับปรุงแก้ไขให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พิจารณาแล้ว พบว่า ในช่วงไตรมาสที่ ๓ - ไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ มีการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๗๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๗ ของโครงการทั้งหมด (๑๙๖ โครงการ) โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๓ ของโครงการทั้งหมด โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๓ ของโครงการทั้งหมด โครงการที่ยกเลิก จำนวน ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๖๗ ของโครงการทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการดำเนินการโครงการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เนื่องจากโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๗๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๗ ของโครงการทั้งหมด

ข้อจำกัดในการติดตามและประเมินผล : ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. มีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่ ซึ่งมีทั้งหมด ๑๙ หมู่บ้าน และพื้นที่ ๓๙ ตารางกิโลเมตร ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ พัฒนาในด้านต่างๆ ยังไม่ครอบคลุม
๒. สภาพพื้นที่ตำบลบ้านพระ มีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในเรื่องของที่อยู่อาศัย และบ้านจัดสรร ทำให้ยากต่อการใช้ระเบียบ กฎหมาย ควบคุมต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
๓. มีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด
๔. มีข้อจำกัดในเรื่องของระเบียบ กฎหมายต่างๆ ยากต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

จากการกรอกแบบสอบถามได้ข้อเสนอแนะและปัญหาดังนี้

๑. ประชาชนต้องการกระจัดกระจาย - ออกชอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘
๒. ประชาชนต้องการไฟส่องสว่างเพิ่มมากขึ้น
๓. ประชาชนต้องการให้ปรับปรุงวิสัยทัศน์ข้างทาง ขอยศรีไพร หมู่ที่ ๕
๔. ประชาชนต้องการให้มีการเสริมถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขอยเผาข้าวหลาม หมู่ที่ ๕
๕. ประชาชนต้องการให้มีเสริมไหล่ถนน ขอย ๖ หมู่ที่ ๑๐
๖. ประชาชนต้องการให้มีขยายไหล่ถนน จากสะพานถึงหน้าวัดหนองจอก หมู่ที่ ๑๐
๗. ประชาชนต้องการให้มีการวางท่อระบายน้ำ บริเวณกลางขอย ๘ หมู่ที่ ๑๐
๘. ประชาชนต้องการถังขยะเพิ่มขึ้น

สรุป

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และฉบับเพิ่มเติม ฉบับเปลี่ยนแปลง และฉบับแก้ไข จนถึงปัจจุบัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิรูปราชการประจำปีจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนภายในตำบล และการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ โดยภาพรวมสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด จากความเห็นในภาพรวมการดำเนินโครงการพัฒนาในสาขาต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ความเห็นในระดับพอใจมาก ร้อยละ ๕๔.๓๓ + ระดับพอใจ ร้อยละ ๔๕.๖๖ รวมเป็นร้อยละ ๙๙.๙๙ แสดงว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ในด้านต่างๆ เป็นส่วนมาก เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้มีการบริหารงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งกระบวนการที่สำคัญคือ หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและหลักความโปร่งใส โดยให้มีการประชุมประชาคมระดับตำบล ภายใต้หลักประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ความต้องการของภาครัฐ และภาคเอกชน ก่อนที่จะนำมาสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนนโยบายของผู้บริหารที่ให้ความสำคัญต่อปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชน รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หนังสือสั่งการ ประกอบกับการดำเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สามารถตรวจสอบผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม จึงทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านพระ ได้ตรงตามความต้องการ เพราะการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะ และมีการบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วน ทำให้เกิดการพัฒนายั่งยืนต่อไป มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนภายในตำบลบ้านพระ

ภาคผนวก

ประมวลภาพการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุขและกีฬา

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ



โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุของตำบลบ้านพระ



โครงการจัดและร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและมหกรรมออกกำลังกาย



โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น



โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ในตำบลบ้านพระ



๒. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานที่ความรับผิดชอบ ของ อบต.บ้านพระ



โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (ออดล.)



โครงการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพตู้จำหน่ายบริการสาธารณะ



๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการการใช้สารชีวภัณฑ์ในการจัดการโรคพืชและแมลงศัตรูพืช



๔. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลนายสำเริง



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้าน จ.ส.อ.สำราญ รัตนวงษ์



ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองกันเกรา ซอย ๑



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ ตำบลนางอัมพร พิกุลแก้ว (ต่อเส้นเดิม)



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ เส้นทางบ้านนายวันดี ตัดผ่าน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ เส้นหนองจอกใหม่ เส้นบ้านนายเอื้อน เขียมเจริญ



ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ เส้นบ้านหนองจอก ซอย ๓



ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสันติสุข ซอย ๑



ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ เส้นบ้านเนินดินแดง ซอย ๒



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลนางชม เกิดสุข - บ้านนางเฉลา มาโค



๕. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานของกลุ่มเกษตรกรตำบลบ้านพระ



๒. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ



โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้นำชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ



โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า



ประมวลภาพการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



ประมวลภาพการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

